

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KEMAJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KONDISI AKHIR BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR**

Jl. Tegar Beriman Cibinong – Bogor 16914

Telp. (021) 8753516, 8756013 Fax. (021) 8754153

Email : dpupr@bogorkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ijin, rahmat dan ridho-Nya, maka Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Kondisi Akhir Bulan **Desember** Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Kondisi Akhir Bulan **Desember** Tahun Anggaran 2019 ini sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan sebagai upaya memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini menjelaskan dan menerangkan Realisasi Fisik dan Keuangan Kinerja Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019 Kondisi akhir bulan **Desember 2019**, laporan ini juga merupakan aktualisasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping sebagai dokumen yang berisi hasil-hasil kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor sampai dengan **Desember 2019**, laporan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penentuan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat, koreksi dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin, Yaa Rabbal Alamin.

Cibinong

2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bogor



R. SOEBIANTORO. W, ATD, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650728 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era otonomi daerah telah berjalan dan bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting dan mulia. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memiliki pemikiran yang berkembang, tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, memerlukan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan di atas perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu *Good Governance* yang memiliki elemen dasar, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi uraian di atas, maka perlu dibuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Kondisi Akhir Bulan **Desember** Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

➤ **SEKRETARIAT**

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

- ❖ Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Dinas.
- ❖ Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- ❖ Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

➤ **BIDANG IRIGASI DAN SUMBER DAYA AIR.**

Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dan sumber daya air

- ❖ Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan penyusunan pola dan perencanaan pengelolaan irigasi dan sumber daya air, serta analisis dan evaluasi pelaksanaan pola dan perencanaan pengelolaan irigasi dan sumber daya air.
- ❖ Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian konstruksi irigasi dan sumber daya air.
- ❖ Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan irigasi dan sumber daya air.

➤ **BIDANG JASA KONSTRUKSI.**

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, bangunan dan pengelolaan sarana pekerjaan umum.

- ❖ Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
- ❖ Seksi Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bangunan gedung Pemerintah Daerah.
- ❖ Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana pekerjaan umum.

.

➤ **BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN.**

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan, pengujian bahan dan mutu konstruksi.

- ❖ Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam penyusunan perencanaan, pengendalian mutu hasil pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu konstruksi.
- ❖ Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah I.

Pembangunan jalan dan jembatan wilayah I meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan

Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari.

- ❖ Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah II.

Pembangunan jalan dan jembatan wilayah II meliputi Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cigombong.

➤ **BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN.**

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta pengendalian mutu hasil pekerjaan.

- ❖ Seksi Perencanaan, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- ❖ Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah I.

Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan

Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari.

- ❖ Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah II.

Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II meliputi Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cigombong.

➤ **BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN.**

Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan air minum, drainase dan air limbah.

- ❖ Seksi Air Minum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air minum.
- ❖ Seksi Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan drainase.
- ❖ Seksi Air Limbah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan air limbah.

➤ **BIDANG PENATAAN RUANG.**

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengaturan perencanaan tata ruang, pembinaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- ❖ Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.
- ❖ Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang.
- ❖ Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

➤ **UNIT PELAKSANA TEKNIS.**

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

1. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah I;
2. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II;
3. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah III;
4. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV;
5. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah V;
6. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VI;
7. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VII;
8. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VIII;
9. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IX;
10. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah X;
11. UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah I;
12. UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah II;
13. UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III;
14. UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah IV;
15. UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah V;
16. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A;

17. UPT Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
18. UPT Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A.

➤ **JABATAN FUNGSIONAL.**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 6 (enam) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 18 (delapan belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Bangunan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum;
- e. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan;

- 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- 3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- g. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Air Minum;
 - 2. Seksi Drainase; dan
 - 3. Seksi Air Limbah.
- h. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strategis), kelemahan, peluang dan tantangan/kendala yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Dengan visi dan misi dari strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menjelaskan dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang penting.

2.1. Visi dan Misi Kabupaten Bogor

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN”**.

2.1.2. M i s i

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Memwujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kesalehan sosial
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam hal ini mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka menunjang misi ketiga, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

2.2.1. Tujuan

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor penentuan keberhasilan lingkungan internal dan eksternal dan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam rangka menunjang Misi ketiga, mempunyai tujuan yaitu, Terwujudnya pembangunan bogor yang berkelanjutan

2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu kekuatan yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai tolak ukur untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik serta mengatasi kemacetan;
2. Lingkungan Hidup Lestari.

2.2.3. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pemantapan jalan dan jembatan. Adapun arah kebijakan pelaksanaan strateginya adalah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Penambahan jalan dan jembatan baru. Adapun arah kebijakan pelaksanaan strateginya adalah pembangunan jalan dan jembatan baru;
3. Pelestarian situ. Adapun arah kebijakan pelaksanaan strateginya adalah Mengembangkan Situ Front City.

BAB III

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

1.1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019

Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.855.614.000,00** merupakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :

I	Retribusi Penyediaan dan/atau				
	Penyedotan Kakus			Rp.	741.150.000
II	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Rp.	2.114.464.000
2,1	Retribusi Laboratorium			Rp.	250.152.000
2,2	Retribusi Alat Berat :			Rp.	128.332.000
	Sewa Alat Berat	Rp.	45.578.000		
	Sewa Mesin Gilas	Rp.	53.274.000		
	Sewa Dump Truck	Rp.	29.480.000		
2,3	Retribusi Rumija			Rp.	1.735.980.000
	JUMLAH SELURUHNYA			Rp.	2.855.614.000

Sedangkan untuk Anggaran Belanja seluruhnya sebesar **Rp. 1.022.029.718.000,00** terdiri dari :

A.	Belanja Langsung, terdiri dari 21 Program dan 1.106 Kegiatan, antara lain :		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (16 Kegiatan)	Rp.	7.253.264.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)	Rp.	8.098.330.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)	Rp.	207.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)	Rp.	425.995.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (9 Kegiatan)	Rp.	1.354.342.000
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (173 Kegiatan)	Rp.	485.117.034.000

7	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (19 Kegiatan)	Rp.	11.877.999.000
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong (28 Kegiatan)	Rp.	17.519.791.000
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (368 Kegiatan)	Rp.	182.886.669.000
10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (1 Kegiatan)	Rp.	1.690.300.000
11	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (11 Kegiatan)	Rp.	1.475.707.000
12	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan (2 Kegiatan)	Rp.	1.346.000.000
13	Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan (1 Kegiatan)	Rp.	284.390.000
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (17 Kegiatan)	Rp.	3.313.677.000
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (329 Kegiatan)	Rp.	85.386.567.000
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (60 Kegiatan)	Rp.	63.966.780.000
17	Program Pengendalian Banjir (29 Kegiatan)	Rp.	42.287.661.000
18	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi (26 Kegiatan)	Rp.	47.801.036.000
19	Program Perencanaan Tata Ruang (2 Kegiatan)	Rp.	348.847.000
20	Program Pemanfaatan Ruang (3 Kegiatan)	Rp.	1.236.262.000
21	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2 Kegiatan)	Rp.	567.849.000
	BELANJA LANGSUNG	Rp.	964.445.500.000
	B. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.	57.584.218.000
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp.	1.022.029.718.000

1.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor kondisi akhir Desember Tahun 2019 sebesar **Rp. 460.572.500,00** terdiri dari :

I	Retribusi Penyediaan dan/atau					
	Penyedotan Kakus				Rp.	460.572.500
II	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp.	3.596.268.220
2,1	Retribusi Laboratorium				Rp.	200.456.500
2,2	Retribusi Alat Berat :				Rp.	130.459.440
	Sewa Alat Berat		Rp.	60.187.840		
	Sewa Mesin Gilas		Rp.	47.221.600		
	Sewa Dump Truck		Rp.	23.050.000,00		
2,3	Retribusi Rumija				Rp.	3.265.352.280
	JUMLAH SELURUHNYA				Rp.	4.056.840.720

Realisasi Anggaran Belanja sebesar **Rp 895.272.558.968,00** terdiri dari :

A.	Belanja Langsung, terdiri dari 21 Program dan 1.106 Kegiatan, antara		
	lain :		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (16 Kegiatan)	Rp.	6.929.639.636
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)	Rp.	7.681.004.201
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)	Rp.	200.571.650
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)	Rp.	392.300.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (9 Kegiatan)	Rp.	1.256.515.500
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (173 Kegiatan)	Rp.	421.146.581.837
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (19 Kegiatan)	Rp.	10.914.383.800

1.3. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi akhir bulan Desember Tahun 2019, secara umum untuk kegiatan fisik dan keuangan belum direalisasikan seluruhnya serta masih dalam persiapan dokumen dan proses lelang.

1.4. Solusi

Solusi permasalahan di atas, maka dilakukan upaya percepatan penyiapan dokumen lelang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Kondisi Akhir Bulan **Desember** Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor yang merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan / program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga Kabupaten Bogor, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Kondisi Akhir Bulan **Desember** Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor secara umum kegiatan fisik belum direalisasikan sepenuhnya dan masih dalam persiapan dokumen dan proses lelang.

Selama ini keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor lebih ditekankan pada kemampuan dalam penyerapan anggaran, walaupun kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Melalui pengukuran kinerja keberhasilan ini akan lebih dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya untuk mencapai hasil sesuai dengan yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu instansi pemerintah, seluruh aktivitas harus dapat diukur dan pengukuran tersebut ditekankan pada keluaran, manfaat dan dampak dari program bagi kesejahteraan masyarakat.

Cibinong, 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bogor



R. SOEBIANTORO. W, ATD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003


**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN FISIK (DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	6	7	8	9	10	11
11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (4 Kegiatan)				7.847.225.000	7.057.231.313	89,93	100,00	-	-
1	8025	Peningkatan Jalan Gadog - Cikopo Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	2.904.340.000	2.743.043.000	94,45	100,00	-	
2	8032	Peningkatan Jalan Cibadak - Sukamakmur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1700 meter	1.902.400.000	1.572.081.500	82,64	100,00	-	
3	8040	Peningkatan Jalan Malasari - Kopo	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.339.144.000	1.066.019.000	79,60	100,00	-	
4	8044	Peningkatan Jalan Gobang - Cidokom	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.701.341.000	1.676.087.813	98,52	100,00	-	
13	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong (4 Kegiatan)				4.769.440.000	3.938.468.650	82,58	84,67		
5	1006	Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada ruas jalan Sukaraja - Katulampa	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	595.200.000	572.795.500	96,24	100,00	-	
6	1007	Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada ruas jalan Cimandala	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	592.000.000	499.967.350	84,45	100,00	-	
7	1009	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cipicung	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	1.472.800.000	826.240.800	56,10	38,68	Putus Kontrak	
8	1010	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cihideung - Maseng	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	2.109.440.000	2.039.465.000	96,68	100,00	-	
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (1 Kegiatan)				1.950.476.000	1.812.822.000	92,94	100,00		
9	8004	Rehabilitasi Jalan Leuwibilik - Cibadak	Panjang jalan yang direhabilitasi	2615 meter	1.950.476.000	1.812.822.000	92,94	100,00	-	
20	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (5 Kegiatan)				3.695.756.000	3.174.925.740	8,59	85,72		
10	9100	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Bambu	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	706.300.000	706.300.000	100,00	100,00	-	
11	9103	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Cibolang Rancamaya	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	262.111.000	145.617.000	55,56	100,00	sisa uang	
12	9106	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Ciratim	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	658.209.000	541.245.090	82,23	82,23	Putus Kontrak	
13	9115	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cigamea	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	1.663.995.000	1.376.623.050	82,73	82,75	Putus Kontrak	
14	9120	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Babakan Sukawayahna (DAK)	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	405.141.000	405.140.600	100,00	63,60	Putus Kontrak	

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN FISIK (DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN				OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
				URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
							(Rp)	(%)	(%)		
1				2	3	6	7	8	9	10	11
					Bangunan Pengairan						
14	9120	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Babakan Sukawayahna (DAK)		Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1	405.141.000	405.140.600	100,00	63,60	Putus Kontrak	
					Bangunan Pengairan						
22	Program Pengendalian Banjir (3 Kegiatan)					1.299.349.000	1.205.573.675	92,78	93,01		
15	1002	Pembuatan TPT Kp. Neglasari		Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	447.184.000	353.408.800	79,03	79,03	Putus Kontrak	
					Tebing Penahan Tanah						
					Tebing Sungai						
16	1003	Pembangunan TPT Sungai Ciapus		Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	690.291.000	690.291.000	100,00	100,00	-	
					Tebing Penahan Tanah						
					Tebing Sungai						
17	1005	Pembuatan TPT Sungai Cikarang		Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	161.874.000	161.873.875	100,00	100,00	-	
					Tebing Penahan Tanah						
					Tebing Sungai						
23	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi (3 Kegiatan)					6.782.586.000	6.763.325.950	99,72	100,00		
18	1010	Pembangunan/Revitalisasi Gedung UPT, Laboratorium & Workshop		Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	2.817.834.000	2.817.833.450	100,00	100,00	-	
					Paket						
19	1012	Pembangunan mesjid besar Kecamatan Tajur Halang		Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	2.685.164.000	2.685.163.750	100,00	100,00	-	
					unit gedung						
20	1013	Rehabilitasi Masjid Baitul Faizin		Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	1.279.588.000	1.260.328.750	98,49	100,00	-	
					unit gedung						
JUMLAH (6 Program, 20 Kegiatan)						26.344.832.000	23.952.347.328	90,92	93,90		

Cibinong, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR


R. SOEBIANTORO W. ATM, MM
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	6	7	8	9	10	11
11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (49 Kegiatan)				82.295.909.000	80.087.222.384	97,32	97,96		
1	8005	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 10 keg, Pengawasan Jembatan 3 keg, Pengawasan DPT 2 keg.	430.880.000	430.879.020	100,00	100,00	-	
2	8006	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 12 keg/ruas, Pengawasan Jembatan 2 keg/unit,	193.023.000	193.022.200	100,00	100,00	-	
3	8007	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 27keg/ruas, Pengawasan Jembatan 4 keg/unit	452.884.000	452.884.000	100,00	100,00	-	
4	8008	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 18keg/ruas, Pengawasan Jembatan 3 keg/unit.	575.734.000	575.733.070	100,00	100,00	-	
5	8009	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket V	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 22keg/ruas, Pengawasan Jembatan 5 keg/unit	872.211.000	872.210.350	100,00	100,00	-	
6	8010	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VII	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 15 keg, Pengawasan Jembatan	92.922.000	92.921.470	100,00	100,00	-	

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN				OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
				URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
							(Rp)	(%)	(%)		
1				2	3	6	7	8	9	10	11
					6 keg,						
					Pengawasan DPT						
					3 keg						
7	8011	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VIII		Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen :	151.331.000	151.330.310	100,00	100,00	-	
					hasil pengadaan barang & jasa 1,						
					Pengawasan Jalan						
					16 keg,						
					Pengawasan Jembatan						
					6 keg						
					Pengawasan DPT						
					3 keg						
8	8012	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IX		Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen :	214.082.000	214.081.400	100,00	100,00	-	
					hasil pengadaan barang & jasa 1,						
					Pengawasan Jalan						
					16 keg,						
					Pengawasan Jembatan						
					6 keg,						
					Pengawasan DPT						
					3 keg						
9	8013	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket X		Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen :	707.906.000	707.906.000	100,00	100,00	-	
					hasil pengadaan barang & jasa 1,						
					Pengawasan Jalan						
					16 keg,						
					Pengawasan Jembatan						
					6 keg,						
					Pengawasan DPT						
					3 keg						
10	8014	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket VII		Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1	47.887.000	47.886.300	100,00	100,00	-	
					Paket						
11	8015	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket VI		Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1	256.215.000	256.215.000	100	100,00	-	
					Paket						
12	8016	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket IX		Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1	254.096.000	254.096.000	100,00	100,00	-	
					Paket						
13	8017	Pembangunan Pedestrian Kawasan Tegar Beriman		Terbangunnya Pedestrian Kawasan Tegar Beriman	1	6.315.316.000	6.315.316.000	100,00	100,00	-	
					Ruas Jalan						
14	8018	Peningkatan Jalan Sukamantri - Karang Tengah		Panjang jalan yang ditingkatkan	2350	1.966.011.000	1.965.896.400	99,99	100,00	-	
					meter						
15	8019	Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Ciluar		Panjang jalan yang ditingkatkan	350	400.950.000	400.950.000	100,00	100,00	-	
					meter						

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	6	7	8	9	10	11
16	8020	Peningkatan Jalan Ciluar - Dharmais	Panjang jalan yang ditingkatkan	1100	832.700.000	832.700.000	100,00	100,00	-	
				meter						
17	8021	Peningkatan Jalan Tajurhalang - Susukan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	2.362.400.000	2.362.400.000	100,00	100,00	-	
				meter						
18	8022	Peningkatan Jalan Tangkil - Lemah Duhur	Panjang jalan yang ditingkatkan	650	576.061.000	513.648.000	89,17	100,00	-	
				meter						
19	8023	Peningkatan Jalan Caringin - Tenggek	Panjang jalan yang ditingkatkan	600	486.200.000	486.200.000	100,00	100,00	-	
				meter						
20	8024	Peningkatan Jalan Cilember - Batulayang	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	1.014.160.000	1.007.851.000	99,38	100,00	-	
				meter						
21	8026	Peningkatan Jalan Curug - Cibinong	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500	1.524.000.000	1.523.083.000	99,94	100,00	-	
				meter						
22	8027	Peningkatan Jalan Cileungsi - Cinyongsong Udik	Panjang jalan yang ditingkatkan	1065	1.219.855.000	1.219.855.000	100,00	100,00	-	
				meter						
23	8028	Peningkatan Jalan Perum Griya Bukit Jaya - Tlajung Udik	Panjang jalan yang ditingkatkan	1200 x 2	4.849.020.000	4.849.020.000	100,00	100,00	-	
				meter						
24	8029	Peningkatan Jalan POJ Jonggol - Weninggalih	Panjang jalan yang ditingkatkan	1900	3.522.667.000	3.522.666.400	100,00	100,00	-	
				meter						
25	8030	Peningkatan Jalan POJ Jonggol - Cibusah	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	386.034.000	369.425.600	95,70	100,00	-	
				meter						
26	8031	Peningkatan Jalan Arca - Gunung Batu	Panjang jalan yang ditingkatkan	2300	2.237.000.000	2.237.000.000	100,00	100,00	-	
				meter						
27	8033	Peningkatan Jalan Tanjungrasa - Nyengcle	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	2.585.310.000	2.585.309.600	100,00	100,00	-	
				meter						
28	8034	Peningkatan Jalan Sukamakmur - Kebon Nanas	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500	1.890.900.000	1.890.900.000	100,00	100,00	-	
				meter						
29	8035	Peningkatan Jalan Jasinga - Koleang	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	4.117.953.000	4.117.953.000	100,00	100,00	-	
				meter						
30	8036	Peningkatan Jalan Batok - Cilejet	Panjang jalan yang ditingkatkan	700	701.512.000	701.511.600	100,00	100,00	-	
				meter						
31	8037	Peningkatan Jalan Jasinga - Tenjo	Panjang jalan yang ditingkatkan	2030	965.473.000	965.472.700	100,00	100,00	-	
				meter						
32	8038	Peningkatan Jalan Pasar lingk Parungpanjang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	73.340.000	73.339.750	100,00	100,00	-	
				meter						

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	6	7	8	9	10	11
33	8039	Peningkatan Jalan Kompa - Cipayung	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	705.197.000	705.196.600	100,00	100,00	-	
				meter						
34	8041	Peningkatan Jalan cibeber - Hambaro	Panjang jalan yang ditingkatkan	3000	2.729.815.000	2.728.942.000	99,97	100,00	-	
				meter						
35	8042	Peningkatan Jalan Janala - Cicangkal	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500	4.603.178.000	4.603.177.600	100,00	100,00	-	
				meter						
36	8043	Peningkatan Jalan Cicangkal - Maloko	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	2.316.882.000	2.316.881.600	100,00	100,00	-	
				meter						
37	8045	Peningkatan Jalan Cibentang - Gunung Sindur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1632	1.899.491.000	1.888.875.000	99,44	100,00	-	
				meter						
38	8046	Peningkatan Jalan Semplak - Bantarsari	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500	1.896.550.000	1.770.514.000	93,35	100,00	-	
				meter						
39	8047	Peningkatan Jalan Kemang - Rancabungur	Panjang jalan yang ditingkatkan	800	1.884.091.000	1.884.091.000	100,00	100,00	-	
				meter						
40	8048	Peningkatan Ruas Jalan Parakan - Ciomas	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500	1.549.432.000	1.535.531.488	99,10	100,00	-	
				meter						
41	8049	Peningkatan Jalan Ciherang - Klapa Tujuh	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	1.518.842.000	1.512.441.600	99,58	100,00	-	
				meter						
42	8050	Peningkatan Jalan Pangkalan - Sukaluyu	Panjang jalan yang ditingkatkan	1400	995.437.000	920.036.835	92,43	100,00	-	
				meter						
43	8051	Peningkatan Jalan Gadog - Ciherang	Panjang jalan yang ditingkatkan	800	890.450.000	889.029.000	99,84	100,00	-	
				meter						
44	8052	Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga Seksi II (Sta. 2+100 - Sta. 3+270)	Panjang jalan yang dibangun	1170	14.936.000.000	14.652.141.741	98,10	100,00	-	
				meter						
45	8053	Peningkatan Jembatan Cibiuk II pada Ruas Jalan Jasinga - Tenjo (Sta. 3+900)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	865.542.000	863.821.850	99,80	100,00	-	
				Jembatan						
46	8054	Peningkatan Jembatan Ciangsana pada Ruas Jalan Malasari - Nirmala (Sta. 8+000)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	1.600.637.000	-	-	-	Putus Kontrak	-
				Jembatan						
47	8055	Peningkatan Jembatan Cibirong pada Ruas Jalan Kreteg - Kelapa Tujuh (Sta. 1+000)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	526.000.000	526.000.000	100,00	100,00	-	
				Jembatan						
48	8056	Peningkatan Jembatan Bojong Kaso pada Ruas Jalan Seuseupan-Banjarwaru (Sta. 1+300)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	728.869.000	727.416.500	99,80	100,00	-	
				Jembatan						
49	8057	Pembangunan Jembatan Cilame-Citereup (Sta.0+400)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	373.463.000	373.462.400	100,00	100,00	-	
				Jembatan						

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	6	7	8	9	10	11
12	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (2 Kegiatan)									
					1.408.863.000	1.392.380.000	98,83	100,00		
50	9000	Pembangunan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Parung - Putat Nutug	Terpasangnya Plat Beton sebagai	1	16.483.000	-	-	100,00	Penyedia jasa tidak melakukan penagihan	-
			Ruas Jalan							
51	9100	Pembuatan Master Plan Drainase Perkotaan di Cibinong	Dokumen Masterplan Drainase dan peta	1	1.392.380.000	1.392.380.000	100,00	100,00	-	
			Dokumen							
13	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong (7 Kegiatan)				2.528.271.000	2.492.493.100	98,58	100,00		
52	1000	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Banjarsari - Bojongmurni	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT 80 m' Tinggi 2,5 m dan panjang 75 tinggi 2,5	56.630.000	56.629.100	100,00	100,00	-	
53	1001	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Pasirmuncang - Cipopokol	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT 30 m' Tinggi 6 m	194.847.000	194.847.000	100,00	100,00	-	
54	1002	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Pasirmuncang - Dukuh	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	P 50 T 10 meter	375.081.000	375.081.000	100,00	100,00	-	
55	1003	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cihanjawar-Citeko	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	30 meter	399.959.000	394.759.000	98,70	100,00	-	
56	1004	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cikopo Selatan	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	150 meter	324.800.000	324.800.000	100,00	100,00	-	
57	1005	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cemplang - Cilengkong	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT yang dibangun Panjang 90,00 m' Tinggi 3,0 m	362.000.000	362.000.000	100,00	100,00	-	
58	1008	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Palasari - Tajurhalang	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	814.954.000	784.377.000	96,25	100,00	-	
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (7 Kegiatan)				8.742.727.000	7.828.198.320	89,54	89,88		
59	8000	Rehabilitasi Jalan Jonggol - Cibodas	Panjang jalan yang direhabilitasi	2000 meter	1.746.183.000	1.665.225.720	95,36	100,00	-	
60	8001	Rehabilitasi Jalan Ciampea - Cidokom	Panjang jalan yang direhabilitasi	1650 meter	2.328.118.000	2.328.118.000	100,00	100,00	-	
61	8002	Rehabilitasi Jalan Cimanggu - Cijujung	Panjang jalan yang direhabilitasi	2500 meter	1.634.001.000	1.473.594.000	90,18	100,00	-	
62	8003	Rehabilitasi Jalan Cigudeg - Banyuresmi	Panjang jalan yang direhabilitasi	1000 meter	1.106.400.000	907.817.000	82,05	100,00	-	
63	8005	Rehabilitasi Jalan Lingkar Pengasinan	Panjang jalan yang direhabilitasi	1000 meter	427.375.000	375.009.600	87,75	100,00	-	

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

[illegible]

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	6	7	8	9	10	11
80	9117	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikiray/Cihonje/Cisarua	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	124.962.000	90.800.500	72,66	100,00	sisa uang	silpa
81	9118	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi DI. Ciragong	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	154.450.000	154.449.800	100,00	100,00	-	
82	9119	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ciranda Dita (DAK)	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	165.125.000	165.124.750	100,00	100,00	-	
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (21 Kegiatan)				431.221.000	431.084.000	99,97	100,00		
83	4000	Pembangunan SPAM di Kecamatan Tanjungsari	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Tanjungsari	1 Lokasi 400 Jiwa	15.947.000	15.947.000	100,00	100,00	-	
84	4001	Pembangunan SPAM di Kecamatan Ciawi	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Ciawi	1 Lokasi 500 Jiwa	26.989.000	26.989.000	100,00	100,00	-	
85	4002	Pembangunan SPAM di Kecamatan Sukajaya	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Sukajaya	3 Lokasi Kegiatan 2000 Jiwa	33.990.000	33.990.000	100,00	100,00	-	
86	4003	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Parung	Tersedianya Pembangunan SPAM dan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kecamatan Parung	1 Lokasi 600	9.435.000	9.435.000	100,00	100,00	-	
87	4004	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Nanggung	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1 Lokasi	16.980.000	16.980.000	100,00	100,00	-	
88	4005	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Sukamakmur	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1 Lokasi 300	33.440.000	33.440.000	100,00	100,00	-	
89	4006	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Bersih/ Air Minum di Kecamatan Leuwisadeng	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	6 lokasi	20.750.000	20.750.000	100,00	100,00	-	
90	4007	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Cisarua	Tersedianya Pembangunan SPAM	6 Lokasi	28.881.000	28.881.000	100,00	100,00	-	
91	4008	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Tenjolaya	Tersedianya Pembangunan SPAM	1 Lokasi	8.324.000	8.324.000	100,00	100,00	-	
92	4009	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Citeureup	Tersedianya Pembangunan SPAM	3 Lokasi	10.436.000	10.436.000	100,00	100,00	-	


**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

[illegible]

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN LUNCURAN UANG (FISIK 100% DARI TAHUN 2018 KE TAHUN 2019)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
						ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tebing Sungai						
107	1003	Pembangunan TPT Kp. Cibeling	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	360.748.000	360.748.000	100,00	100,00	-	
				Tebing Penahan Tanah						
				Tebing Sungai						
108	1004	Pembangunan TPT Kp. Ciomas I RT 003/001 Desa Ciomas Rahayu	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	355.631.000	355.631.000	100,00	100,00	-	
				Tebing Penahan Tanah						
				Tebing Sungai						
109	1005	Pembuatan TPT Kali Ciesek D.I. Kabandungan RT 4/3	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	32.373.000	32.372.100	100,00	100,00	-	
				Tebing Penahan Tanah						
				Tebing Sungai						
23	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi (1 Kegiatan)				550.431.000	550.430.900	100,00	100,00		
110	1011	Rehabilitasi Gedung Kantor UPT	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	550.431.000	550.430.900	100,00	100,00	-	
				Paket						
JUMLAH (9 Program, 110 Kegiatan)					103.485.893.000	100.117.793.574	96,75	98,65		

Cibinong, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR


R. SOEBIANTORO W. ATD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI KEGIATAN LANJUTAN BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	6	7	8	9	10	11
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (1 Kegiatan)			15.000.000.000	-	-	10,41		
1 2700 Peningkatan Jalan Barengkok - Pabangbon (Banprop)	Panjang jalan yang ditingkatkan	7270	15.000.000.000	-	-	10,41	Sudah dilakukan upaya SCM 1 s.d SCM 3 tetapi Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target/ rencana yang telah disepakati.	PUTUS KONTRAK
		meter						
JUMLAH (1 Program, 1 Kegiatan)			15.000.000.000	-	-	10,41		

Cibinong, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR


R. SOEBIANTORO, W. ATD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REALISASI KEUANGAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN (BANKEU) DKI
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
					(Rp)	(%)			
1		2	3	6	7	8	9	10	11
12	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (1Kegiatan)			1.000.000.000	931.275.200	93,13	100,00		
1	9995 Pembangunan Drainase Vertikal (Bankeu DKI)	Terbangunnya Drainase Vertikal	5 Kelurahan/Desa Wilayah Kabupaten Bogor	1.000.000.000	931.275.200	93,13	100,00		
JUMLAH (1 Program, 1 Kegiatan)				1.000.000.000	931.275.200	93,13	100,00		

Cibinong, 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bogor



R. SOEBIANTORO W. Atd, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REALISASI KEUANGAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019**

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (2 Kegiatan)				26.823.283.000	25.314.724.400	94,38	100,00		
1	8000	Pembangunan Jembatan Kali Angke (Jalur Cepat) Pada Ruas Jalan Sukahati - Jampang STA. 10+000	Panjang jalan yang ditingkatkan	40 meter	16.000.000.000	14.795.550.000	92,47	100,00		
2	8001	Peningkatan Ruas Jalan Citeureup - Citaringgul	Panjang jalan yang ditingkatkan	1630 meter	10.823.283.000	10.519.174.400	97,19	100,00		
20	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (6 Kegiatan)				7.134.257.000	6.105.588.000	85,58	100,00		
3	9000	Biaya Penunjang DAK Bidang Irigasi	Terlaksananya pengendalian kegiatan DAK Irigasi	5 kegiatan	356.712.850	156.070.000	43,75	100,00		
4	9001	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipamingkis Leungsir I (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	3.727.544.150	3.188.336.000	85,53	100,00		
5	9002	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	700.000.000	641.762.000	91,68	100,00		
6	9003	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cadas Leueur II (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	700.000.000	669.436.000	95,63	100,00		
7	9004	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cihoa (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	750.000.000	625.019.000	83,34	100,00		
8	9005	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cibuntu (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	900.000.000	824.965.000	91,66	100,00		
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (4 Kegiatan)				17.937.714.000	16.891.644.175	94,17	97,12		
9	5000	Perluasan Pembangunan SPAM dan Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan SPAM (DAK)	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum	1 Lokasi 1200 Jiwa	3.274.186.000	2.402.989.175	73,39	88,48		

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REALISASI KEUANGAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
10	5100	Perluasan Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM (DAK Penugasan)	Terlayannya desa	1 Lokasi	4.363.528.000	4.331.949.000	99,28	100,00		
			yang membutuhkan akses air minum	2000 Jiwa						
			melalui penyediaan sarana air minum							
11	6000	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Reguler)	Terbangunnya IPAL Komunal	17	7.500.000.000	7.375.425.000	98,34	100,00		
				IPAL Komunal						
12	6100	Pembangunan Tangki Septik Individual (DAK Penugasan)	Terbangunnya Tangki Septik Individu	592	2.800.000.000	2.781.281.000	99,33	100,00		
				Tangki Septik Individual						
JUMLAH (3 Program, 12 Kegiatan)					51.895.254.000	48.311.956.575	93,10	99,04		

Cibinong, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR

R. SOEBIANTORO, W. ATD, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019
KONDISI S.D. AKHIR DESEMBER 2019

PROGRAM URAIAN KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN (%)	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
					(Rp)	(%)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1 PENDAPATAN				2.855.614.000	4.056.840.720	142,07	142,07		
1.1 RETRIBUSI JASA UMUM				741.150.000	460.572.500	62,14	62,14		
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS				741.150.000	460.572.500	62,14	62,14		
1.2. RETRIBUSI JASA USAHA				2.114.464.000	3.596.268.220	170,08	170,08		
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH				2.114.464.000	3.596.268.220	170,08	170,08		
1.2.1 RETRIBUSI LABORATORIUM				250.152.000	200.456.500	80,13	80,13		
1.2.2 RETRIBUSI ALAT-ALAT BERAT (WORKSHOP)				128.332.000	130.459.440	101,66	101,66		
2.1 Sewa Alat Berat				45.578.000	60.187.840	132,05	132,05		
2.2 Sewa Mesin Gilas				53.274.000	47.221.600	88,64	88,64		
2.3 Sewa Dump Truck				29.480.000	23.050.000	78,19	78,19		
1.2.3 RETRIBUSI TANAH RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)				1.735.980.000	3.265.352.280	188,10	188,10		
2 BELANJA DAERAH				1.022.029.718.000	895.272.558.968	87,60	98,78		
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG				57.584.218.000	57.531.768.330	99,91	99,91		
2.1.1 BELANJA PEGAWAI				57.584.218.000	57.531.768.330	99,91	99,91		
2.1.1.1 Gaji dan Tunjangan				23.240.918.000	23.233.374.330	99,97	99,97		
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi				18.023.144.748	18.020.204.900	99,98	99,98		
- Tunjangan Keluarga				2.054.232.000	2.053.404.836	99,96	99,96		
- Tunjangan Jabatan				511.569.000	510.960.000	99,88	99,88		
- Tunjangan Fungsional				20.092.000	19.600.000	97,55	97,55		
- Tunjangan Umum				860.673.000	860.625.000	99,99	99,99		
- Tunjangan Beras				1.083.814.252	1.083.548.040	99,98	99,98		
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus				20.950.000	20.858.345	99,56	99,56		
- Pembulatan Gaji				628.000	301.602	48,03	48,03		
- Iuran Asuransi Kesehatan				516.127.000	515.768.639	99,93	99,93		
- Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja				37.973.000	37.026.016	97,51	97,51		
- Iuran Asuransi Kematian				111.715.000	111.076.952	99,43	99,43		
2.1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS				34.343.300.000	34.298.394.000	99,87	99,87		
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				34.277.300.000	34.232.394.000	99,87	99,87		
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya				66.000.000	66.000.000	100,00	100,00		
2.1.1.3 Belanja Retribusi				-	-	-	-		
2.2 BELANJA LANGSUNG				964.445.500.000	837.740.790.638	86,86	97,66		
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (16 Kegiatan)				7.253.264.000	6.929.639.636	95,54	100,00		
1	0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik, dan internet	19 jaringan telepon	692.000.000	679.122.861	98,14	100,00		
			1 jaringan air						
			18 jaringan listrik						
			1 jaringan internet						
2	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perpanjangan STNK Kendaraan	130 unit roda dua	125.600.000	97.309.200	77,48	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			dinas/operasional	46						
			untuk kendaraan	unit roda empat						
			roda dua dan empat	40						
				unit roda enam						
3	0003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jumlah tenaga jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	20	846.683.000	830.900.700	98,14	100,00		
				26						
				jenis alat kebersihan						
4	0004	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrai/Teknis Perkantoran	7	789.596.000	725.701.000	91,91	100,00		
				orang pegawai						
				Harian Daerah						
				21						
				orang pegawai						
				Harian Dinas						
5	0021	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor DPUPR	50	223.755.000	207.011.000	92,52	100,00		
				jenis ATK						
6	0022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	28	155.000.000	149.274.000	96,31	100,00		
				jenis barang cetakan						
				20000						
				lembar fotocopy						
7	0023	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik	9	49.595.000	46.944.100	94,65	100,00		
				jenis komponen listrik						
8	0024	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar	7	78.000.000	68.063.000	87,26	100,00		
				surat kabar Lokal						
				2						
				Surat Kabar Nasional						
				3						
				Tabloid Mingguan						
9	0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian tabung gas, solar genset, dan refill avar	55	230.015.000	196.137.940	85,27	100,00		
				tabung elpiji						
				4000						
				liter Solar						
				20						
				Refill tabung pemadam						
10	0026	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jamuan makan dan minum rapat	Jamuan makan rapat 200 kotak x 11 bulan, jamuan snack rapat 200 kotak x 11 bulan, 100 porsi prasmanan, 100 porsi minuman -	156.000.000	142.825.000	91,55	100,00		
11	0027	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	12 bulan atau 132 kali, Perjalanan ke dalam daerah 70 kali, Perjalanan ke luar daerah 62 kali -	2.012.220.000	2.011.964.035	99,99	100,00		
12	0041	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Kebutuhan pengelolaan administrasi arsip SKPD	10	234.588.000	222.755.000	94,96	100,00		
				orang tim						
				4 pelaksana kegiatan						
13	0042	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian	1. SKUM, LP2P, Daftar Riwayat Hidup, KARIS dan KARSU, Daftar Urut Kepangkatan, OS 3 Orang -	198.804.000	185.927.000	93,52	100,00		
14	0043	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan administrasi barang	12	186.424.000	175.108.800	93,93	100,00		
				bulan						
				12						
				kali						
				8						
				jenis dokumen						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
15	0044	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan petugas piket keamanan kantor	43 petugas keamanan kantor	1.204.984.000	1.140.596.000	94,66	100,00		
16	0082	Penyediaan Sewa Tempat	Terpenuhinya kebutuhan kantor UPT dinas	2 kantor UPT	70.000.000	50.000.000	71,43	100,00		
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)					8.098.330.000	7.681.004.201	94,85	98,98		
1	0042	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	3.625.000.000	3.332.500.000	91,93	92,85	6 unit kendaraan roda 2 gagal telang	
2	0046	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	25 unit PC 0.13 unit printer 4 unit scannerr 1 unit laptop Mesin Penghancur Kertas 3 unit	948.075.000	944.970.000	99,67	100,00		
3	0047	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Air Conditioner 1 PK 5 unit Meja Kerja Staf 10 unit Meja Rapat 3 unit Kursi Kerja 25 unit Monopod 2 unit lensa 2 unit Flash 2 unit Kamaera CCTV 2 unit Handycam 5 unit Proyektor 3 unit GPS 10 unit	660.280.000	658.430.800	99,72	100,00		
4	0102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	gedung kantor pusat gedung UPT	920.375.000	881.637.530	95,79	100,00		
5	0110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional	214 kendaraan dinas	1.502.225.000	1.501.299.871	99,94	100,00		
6	0111	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	365.325.000	311.274.000	85,20	100,00		
7	0112	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	77.050.000	50.892.000	66,05	100,00		
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)					207.000.000	200.571.650	96,89	100,00		
1	0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	207.000.000	200.571.650	96,89	100,00		
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)					425.995.000	392.300.000	92,09	100,00		
1	0001	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	50 orang pegawai	200.000.000	199.900.000	99,95	100,00		
2	0003	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Terselenggaranya administrasi kegiatan, terselenggaranya kegiatan pembinaan mental dan rohani	12 bulan	225.995.000	192.400.000	85,13	100,00		
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (9 Kegiatan)					1.354.342.000	1.256.515.500	92,78	100,00		
1	0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja dinas	Laporan Realisasi Kinerja Bulanan 12 Dokumen, Laporan Evaluasi Kinerja Trnwulanan 4 Dokumen	232.666.000	216.964.200	93,25	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
2	0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tesusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	1 dokumen	26.717.000	24.074.000	90,11	100,00		
				8 Buku						
3	0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPUPR	1 dokumen	25.089.000	22.697.500	90,47	100,00		
				12 Buku						
4	0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Tersusunnya Perencanaan Anggaran DPUPR	12 bulan	179.620.000	164.244.000	91,44	100,00		
				4 jenis dokumen						
5	0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terselenggaranya administrasi kegiatan, Tersusunnya Laporan administrasi keuangan	2 dokumen	424.635.000	374.510.000	88,20	100,00		
				72 Buku						
6	0006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dinas	LKPJ Dinas 1 Dokumen, LPPD Dinas 1 Dokumen, LAKIP Dinas 1 Dokumen, Laporan Capaian SDGs Dinas 1 Dokumen, Laporan Capaian SPM Dinas 1 Dokumen	37.365.000	37.124.600	99,36	100,00		
				Buku						
9	0009	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya dokumen perencana strategis dinas 5 tahun	1 Dokumen	32.500.000	31.866.500	98,05	100,00		
11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (173 Kegiatan)				485.117.034.000	421.146.581.837	86,81	93,49		
1	0001	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Bangunan Pelengkap	Tersedianya data yang akurat dalam dokumen perencanaan teknis jalan, sehingga pemrograman kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan menjadi tepat sasaran	1 Berkas	469.850.000	367.073.800	78,13	100,00		
2	0002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan wilayah I	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan yang di Monev	20 kecamatan	452.997.000	300.662.500	66,37	100,00		
3	0003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan wilayah II	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan yang di Monev	20 kecamatan	452.997.000	368.277.500	81,30	100,00		
4	0004	Penyusunan Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusunnya Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Berkas	354.963.150	317.888.000	89,56	100,00		
5	0104	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	758.368.000	85,11	100,00		
6	0105	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	885.153.000	784.738.500	88,66	100,00		
7	0106	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III	erlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	885.153.000	788.396.000	89,07	100,00		
8	0107	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	767.125.000	86,09	100,00		
9	0108	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket V	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	779.461.500	87,47	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
10	0109	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VI	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	867.091.000	97,31	100,00		
11	0110	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VII	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	826.216.600	92,72	100,00		
12	0111	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VIII	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	841.320.700	94,41	100,00		
13	0112	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IX	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	859.163.000	96,42	100,00		
14	0113	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket X	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	1 Berkas	891.093.000	690.875.600	77,53	100,00		
15	0115	Pengendalian dan Pelaporan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya administrasi pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan	1 Berkas	518.762.000	436.576.400	84,16	100,00		
16	0215	Pembebasan Tanah Ruas Jalan Bojong Gede - Kemang	Tersedianya lahan untuk pembangunan Jalan Bojonggede - Kemang	1 Paket	34.324.151.000	33.195.617.360	96,71	99,95		
17	0218	Pembebasan Tanah Ruas Jalan Alternatif Terminal Laladon	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	500.000.000	317.063.500	63,41	73,75	Pembebasan tanah sejak Tahun 2005 dan Kantor yang berpindah-pindah sehingga banyak berkas tanah yang belum diketemukan	mencari informasi ke tim sebelumnya tentang keberadaan arsip tanah
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Jalan Alternatif Terminal Laladon	Paket						
18	0219	Pembebasan Tanah Jalan Masuk Sentul - GOR	Tersedianya tanah untuk	1	100.000.000	-	-	-	Pembebasan tanah sejak Tahun 2005 dan Kantor yang berpindah-pindah sehingga banyak berkas tanah yang belum diketemukan	mencari informasi ke tim sebelumnya tentang keberadaan arsip tanah
			pembanguan jalan Masuk Sentul - GOR	Paket						
19	0221	Pembebasan Tanah Lingkar Terminal Parung	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	64.300.000	-	-	-	Belum ada dokumen perencanaan dari bidang	
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Lingkar Terminal Parung	Paket						
20	0223	Pembebasan Tanah Underpass Sentul	Tersedianya Lahan untuk penataan Underpass Sentul	1 Paket	23.326.530.850	22.803.676.100	97,76	97,02		
21	0227	Persiapan Pembebasan Tanah Ruas Jalan Poros Tengah - Timur	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	48.111.000	-	-	-	menunggu advice dari provinsi	
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Ruas Jalan Poros Kelurahan Tengah Timur	Paket						
22	0229	Pembebasan Tanah Jembatan Cimande	Tersedianya tanah untuk Jembatan Cimande	1	29.800.000	-	-	-	Pembebasan tanah sejak Tahun 2005 dan Kantor yang berpindah-pindah sehingga banyak berkas tanah yang belum diketemukan	mencari informasi ke tim sebelumnya tentang keberadaan arsip tanah

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				Paket						
23	0231	PersiapanPembebasan Tanah Situ Kabantenan	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	73.561.000	-	-	-	Menunggu FS (Feasibility Study) dan dokumen perencanaan	
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Situ Kabantenan	Paket						
24	0232	Pembebasan Tanah Ruas Jalan Lingkar LIPI	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	11.700.000.000	11.570.069.000	98,89	100,00		
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Ruas Jalan Lingkar LIPI	Paket						
25	0233	Pembebasan Tanah Perluasan Instalasi Pengolahan Air	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	129.675.000	-	-	-	Menunggu dokumen perencanaan	
			Tersedianya lahan untuk perluasan Instalasi Pengolahan Air	Paket						
26	0234	Pembebasan Tanah Ruas Jalan Cilebut - Citayam	Terselenggaranya administrasi kegiatan,	1	3.720.000.000	3.710.328.130	99,74	97,97		
			Tersedianya lahan untuk pembangunan Ruas Jalan Cilebut - Citayam	Paket						
27	0237	Pembebasan Tanah Simpang Cibening	Tersedianya Lahan untuk	1	400.000.000	153.349.000	38,34	93,90	Sidang Penandatanganan SPH	
			penataan Underpass Sentul	Paket						
28	0238	Pembebasan Tanah Jalan Masuk Penangkaran Rusa	Tersedianya lahan untuk jalan masuk	1	2.500.000.000	582.289.170	23,29	100,00	Sisa kelebihan yang dianggarkan	
			penangkalan rusa	Paket						
29	0239	Pembebasan Tanah Simpang Daralon	Tersedianya lahan untuk	1	200.000.000	-	-	-	Menunggu dokumen perencanaan	
			penataan Simpang Daralon	Paket						
30	0736	Penyusunan Dokumen Teknis Kebinamargaan	Tersedianya dokumen teknis kebinamargaan	1 Berkas	35.000.000	-	-	100,00		
31	0738	Konsultan Manajemen Proyek (KMP)	Tersedianya Konsultan Manajemen Proyek	1 Berkas	1.519.040.000	1.443.195.530	95,01	100,00		
32	0739	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Paket I	Tersusunnya DED Pembangunan Jembatan	1 Berkas	495.078.000	470.155.000	94,97	100,00		
33	0740	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Paket II	Tersusunnya DED Pembangunan Jembatan	1 Berkas	495.048.000	461.410.000	93,21	100,00		
34	0741	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket I	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	864.402.000	810.544.000	93,77	100,00		
35	0742	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket II	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	594.052.000	542.200.000	91,27	100,00		
36	0743	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket III	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	594.052.000	581.910.000	97,96	100,00		
37	0744	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket IV	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	594.052.000	561.194.000	94,47	100,00		
38	0745	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket V	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	594.052.000	581.910.000	97,96	100,00		
39	0746	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket VI	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Berkas	370.000.000	350.950.000	94,85	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
40	0751	Penyusunan DED Simpang Waru Jaya	Tersusunnya DED Simpang Waru Jaya	1 Berkas	50.000.000	47.090.000	94,18	100,00		
41	1253	Peningkatan Ruas Jalan Cikaret - Ciriung	Panjang jalan yang ditingkatkan	1100 meter	3.790.375.000	3.584.134.000	94,56	100,00		
42	1255	Peningkatan Ruas Jalan Cikaret - Harapan Jaya	Panjang jalan yang ditingkatkan	130 meter	795.975.000	728.730.000	91,55	100,00		
43	1274	Peningkatan Ruas Jalan Ragajaya - Kampung Pulo	Panjang jalan yang ditingkatkan	1340 meter	3.966.375.000	3.785.241.800	95,43	100,00		
44	1281	Peningkatan Ruas Jalan Tajurhalang - Susukan	Panjang jalan yang ditingkatkan	500 meter	1.589.725.000	1.381.123.300	86,88	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
45	1282	Peningkatan Ruas Jalan Tajur Halang - Citayam	Panjang jalan yang ditingkatkan	2083 meter	4.575.775.000	4.384.325.200	95,82	100,00		
46	1283	Peningkatan Ruas Jalan Kemang - Kalisuren	Panjang jalan yang ditingkatkan	2400 meter	8.179.025.000	8.085.610.000	98,86	100,00		
47	1291	Peningkatan Ruas Jalan Karadenan - Pomad/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang ditingkatkan	2200 meter	2.126.525.000	1.999.253.000	94,02	100,00		
48	1296	Peningkatan Ruas Jalan Cimahpar/Bts. Kota Bogor - Cijayanti	Panjang jalan yang ditingkatkan	3090 meter	4.243.575.000	4.005.928.500	94,40	100,00		
49	1299	Peningkatan Ruas Jalan Sukaraja - Nagrak	Panjang jalan yang ditingkatkan	3755 meter	2.599.075.000	2.561.904.000	98,57	100,00		
50	1352	Peningkatan Ruas Jalan Cibeureum - Batulayang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1045 meter	1.045.225.000	993.996.000	95,10	100,00		
51	1364	Peningkatan Ruas Jalan Cibedug - Ciaul	Panjang jalan yang ditingkatkan	2400 meter	2.050.625.000	1.942.743.400	94,74	100,00		
52	1370	Peningkatan Ruas Jalan Gadoq - Cikopo Selatan - Cisarua	Panjang jalan yang ditingkatkan	2007 meter	4.612.075.000	4.425.555.000	95,96	100,00		
53	1381	Peningkatan Ruas Jalan Parakan - Ciomas	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	3.800.275.000	8.925.000	0,23	49,26	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 10 Des 2019 s.d 27 Jan 2020 dengan Denda Berjalan
54	1390	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kampus Ipb Dramaga	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	1.252.025.000	1.160.425.000	92,68	100,00		
55	1393	Peningkatan Ruas Jalan Ciherang - Klapa Tujuh	Panjang jalan yang ditingkatkan	1015	1.264.125.000	220.095.000	17,41	95,25	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 16 Des 2019 s.d 02 Feb 2020 dengan Denda Berjalan

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				meter						
56	1399	Peningkatan Ruas Jalan Haji Abbas	Panjang jalan yang ditingkatkan	772	1.148.625.000	1.071.232.000	93,26	100,00		
				meter						
57	1414	Peningkatan Ruas Jalan Gadog - Babakan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1400	1.345.525.000	1.328.565.000	98,74	100,00		
				meter						
58	1418	Peningkatan Ruas Jalan Palasari - Tajur Halang	Panjang jalan yang ditingkatkan	3400	3.817.875.000	3.726.475.000	97,61	100,00		
				meter						
59	1427	Peningkatan Ruas Jalan Cigombong - Cinangka	Panjang jalan yang ditingkatkan	2557	2.292.625.000	2.250.639.000	98,17	100,00		
				meter						
60	1433	Peningkatan Ruas Jalan Pasar Cigombong	Panjang jalan yang ditingkatkan	916	756.375.000	664.493.000	87,85	100,00		
				meter						
61	1465	Peningkatan Ruas Jalan Cibitung - Pasar Salasa	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	1.488.525.000	1.367.335.000	91,86	100,00		
				meter						
62	1467	Peningkatan Ruas Jalan Gn. Galuga - Ciampea	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000	1.640.325.000	1.563.237.000	95,30	100,00		
				meter						
63	1489	Peningkatan Ruas Jalan Barengkok - Pabangbon	Panjang jalan yang ditingkatkan	2500	3.517.575.000	3.374.630.000	95,94	100,00		
				meter						
64	1494	Peningkatan Ruas Jalan Masuk Terminal Leuwiliang	Panjang jalan yang ditingkatkan	230	1.085.925.000	1.032.263.000	95,06	100,00		
				meter						
65	1498	Peningkatan Ruas Jalan Sadeng Kolot - Cimanggu	Panjang jalan yang ditingkatkan	2800	3.565.875.000	3.324.995.000	93,24	100,00		
				meter						
66	1503	Peningkatan Ruas Jalan Janala - Lebakwangi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1734	8.305.525.000	8.085.675.000	97,35	100,00		
				meter						
67	1504	Peningkatan Ruas Jalan Janala - Cicangkal	Panjang jalan yang ditingkatkan	3520	16.379.900.000	15.373.919.000	93,86	100,00		
				meter						
68	1505	Peningkatan Ruas Jalan Cicangkal - Maloko	Panjang jalan yang ditingkatkan	1250	4.515.275.000	2.411.665.500	53,41	92,75	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 15 Des 2019 s d 01 Feb 2020 dengan Denda Berjalan
				meter						
69	1506	Peningkatan Ruas Jalan Warung Jata - Ciparigi	Panjang jalan yang ditingkatkan	3400	5.167.225.000	5.071.259.000	98,14	100,00		
				meter						
70	1521	Peningkatan Ruas Jalan Cigudeg - Kiarasari - Cisangku	Panjang jalan yang ditingkatkan	2100	2.586.975.000	11.475.000	0,44	100,00	Fisik Sudah 100% namun administrasi belum selesai	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
				meter						
71	1533	Peningkatan Ruas Jalan Curug Bitung - Nirmala/Bts. Kab. Sukabumi	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	2.492.825.000	1.913.410.200	76,76	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
72	1543	Peningkatan Ruas Jalan Jasinga - Tenjo	Panjang jalan yang ditingkatkan	680 meter	2.700.000.000	2.540.592.000	94,10	100,00		
73	1545	Peningkatan Ruas Jalan Ngasuh - Cileuksa	Panjang jalan yang ditingkatkan	1600 meter	2.922.475.000	2.824.478.000	96,65	100,00		
74	1546	Peningkatan Ruas Jalan Sipak - Pangradin - Jasinga	Panjang jalan yang ditingkatkan	3000 meter	2.488.425.000	2.430.735.000	97,68	100,00		
75	1551	Peningkatan Ruas Jalan Pangradin - Kembang Kuning	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	1.984.625.000	1.940.303.000	97,77	100,00		
76	1557	Peningkatan Ruas Jalan Tenjo - Cilejet	Panjang jalan yang ditingkatkan	1600 meter	5.540.125.000	4.866.717.000	87,84	100,00		
77	1566	Peningkatan Ruas Jalan Parung Panjang - Ciheulang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1630 meter	6.247.425.000	5.992.075.000	95,91	100,00		
78	1568	Peningkatan Ruas Jalan Parung Panjang - Jagabita/Bts. Kab. Tangerang	Panjang jalan yang ditingkatkan	900 meter	3.531.875.000	3.209.932.000	90,88	100,00		
79	1570	Peningkatan Ruas Jalan Caringin - Cilaketan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1900 meter	6.354.125.000	4.973.607.650	78,27	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
80	1582	Peningkatan Ruas Jalan Curug - Waru	Panjang jalan yang ditingkatkan	870 meter	1.492.925.000	1.374.270.000	92,05	100,00		
81	1585	Peningkatan Ruas Jalan Prumpung - Gn. Sindur - Cicangkal	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	4.462.475.000	4.321.475.000	96,84	100,00		
82	1588	Peningkatan Ruas Jalan Gunung Sindur - Pabuaran	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	3.464.775.000	3.289.475.000	94,94	100,00		
83	1594	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Desa Pangasinan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1428 meter	1.396.125.000	1.333.566.000	95,52	100,00		
84	1595	Peningkatan Ruas Jalan Babakan - Putat Nutug	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	6.160.525.000	5.788.902.000	93,97	100,00		
85	1600	Peningkatan Ruas Jalan Kemang - Rancabungur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1900 meter	2.466.425.000	2.271.508.000	92,10	100,00		
86	1601	Peningkatan Ruas Jalan Pondok Udik - Karihkil	Panjang jalan yang ditingkatkan	1600 meter	4.460.275.000	4.409.021.000	98,85	100,00		
87	1613	Peningkatan Ruas Jalan Pasir Gaok - Rancasari	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	1.495.125.000	1.343.092.000	89,83	100,00		
88	1616	Peningkatan Ruas Jalan Tunggilis - Bondol	Panjang jalan yang ditingkatkan	1327 meter	4.763.875.000	4.514.088.500	94,76	100,00		
89	1617	Peningkatan Ruas Jalan Cileungsi - Cinyongsong Udik/Bts. Kab. Bekasi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1007	3.780.475.000	2.992.031.500	79,14	100,00		
90	1623	Peningkatan Ruas Jalan Mekarsari - Ragamanunggal/Bts. Kab. Bekasi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	5.155.125.000	4.272.577.000	82,88	100,00		
91	1625	Peningkatan Ruas Jalan Tunggilis - Situ Sari	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000	6.435.525.000	6.184.946.000	96,11	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				meter						
92	1626	Peningkatan Ruas Jalan Nambo - Bantarjati	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	1.986.825.000	1.856.054.000	93,42	100,00		
93	1627	Peningkatan Ruas Jalan Klapa Nunggal - Cipeucang	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	7.234.125.000	6.957.358.000	96,17	100,00		
94	1632	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kantor Kecamatan Gunung Putri	Panjang jalan yang ditingkatkan	1007 meter	2.979.025.000	2.947.519.000	98,94	100,00		
95	1638	Peningkatan Ruas Jalan Kedep - Cileungsi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1457 meter	6.623.625.000	6.555.404.000	98,97	100,00		
96	1642	Peningkatan Ruas Jalan Cicadas - Bojong Nangka	Panjang jalan yang ditingkatkan	1677 meter	3.339.375.000	3.209.684.900	96,12	100,00		
97	1646	Peningkatan Ruas Jalan Citeureup - Sukamakmur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1315 meter	2.457.625.000	2.380.527.000	96,86	100,00		
98	1649	Peningkatan Ruas Jalan Karang Asem Barat - Sentul	Panjang jalan yang ditingkatkan	500 meter	1.738.225.000	1.729.909.000	99,52	100,00		
99	1653	Peningkatan Ruas Jalan Jonggol - Sukamakmur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1495 meter	2.466.425.000	2.336.333.000	94,73	100,00		
100	1655	Peningkatan Ruas Jalan Mengker - Gunung Batu/Bts. Kab. Cianjur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1100 meter	1.483.025.000	1.418.485.000	95,65	100,00		
101	1664	Peningkatan Ruas Jalan Tanjungsari - Sukawangi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1300 meter	2.469.725.000	2.361.515.000	95,62	100,00		
102	1666	Peningkatan Ruas Jalan Pamipiran - Cikutamahi	Panjang jalan yang ditingkatkan	805 meter	3.426.275.000	3.031.195.000	88,47	100,00		
103	1668	Peningkatan Ruas Jalan Tanjungsara - Nyengcle	Panjang jalan yang ditingkatkan	940 meter	1.294.925.000	1.252.511.000	96,72	100,00		
104	1670	Peningkatan Ruas Jalan Sukamakmur - Sukawangi	Panjang jalan yang ditingkatkan	1370 meter	2.074.825.000	1.994.951.000	96,15	100,00		
105	1921	Peningkatan Ruas Jalan POJ Jonggol - Cibarasah	Panjang jalan yang ditingkatkan	1155 meter	3.965.275.000	3.921.375.000	98,89	100,00		
106	1922	Peningkatan Ruas Jalan POJ Weninggalih - Balekambang	Panjang jalan yang ditingkatkan	504 meter	1.784.425.000	1.672.365.000	93,72	100,00		
107	1923	Peningkatan Ruas Jalan POJ Perum ASABRI	Panjang jalan yang ditingkatkan	383 meter	1.092.525.000	1.065.400.000	97,52	100,00		
108	1925	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Dramaga	Panjang jalan yang ditingkatkan	970 meter	4.100.000.000	3.945.959.000	96,24	100,00		
109	2700	Peningkatan Jalan Barengkok - Pabangbon (Banprop)	Panjang jalan yang ditingkatkan	7270 meter	15.000.000.000	-	-	10,41	Sudah dilakukan upaya SCM 1 s.d SCM 3 tetapi Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target/ rencana yang telah disepakati.	PUTUS KONTRAK
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
110	4237	Peningkatan Jembatan Pasangrahan Pada Ruas Jalan Cipayung Jaya - Arco	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	1.450.975.000	1.374.275.000	94,71	100,00		
				Jembatan						
111	4242	Peningkatan Jembatan Ciputih I Pada Ruas Jalan Cipayung Jaya - Arco	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	(Sta. 1+650)	581.475.000	509.153.500	87,56	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
				3x6 Meter						
112	4280	Peningkatan Jembatan Hitam Pada Ruas Jalan Cijujung - Kostrad	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	1.191.525.000	1.108.421.300	93,03	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
				Jembatan						
113	4296	Peningkatan Jembatan Kali Pelayangan Pada Ruas Jalan Pabuaran - Susukan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	744.275.000	8.425.000	1,13	10,03	Sudah dilakukan upaya SCM 1 s.d SCM 3 tetapi Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target/ rencana yang telah disepakati.	Sudah dilakukan upaya SCM 1 s.d SCM 3 tetapi Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target/ rencana yang telah disepakati.
				Jembatan						
114	4381	Peningkatan Jembatan Cinangneng I Pada Ruas Jalan Cinangneng - Cikupa	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	1.619.425.000	1.566.520.000	96,73	100,00		
				Jembatan						
115	4406	Peningkatan Jembatan Gerendong Pada Ruas Jalan Gerendong - Janala	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	17.667.100.000	4.279.098.600	24,22	53,86	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 27 Des 2019 s.d 13 Feb 2020 dengan Denda Berjalan
				Jembatan						
116	4528	Peningkatan Jembatan Cimaya Pada Ruas Jalan Cibeber - Hambaro	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1	773.525.000	9.825.000	1,27	100,00	Fisik Sudah 100% namun administrasi belum selesai	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
				Jembatan						
117	6848	Pengelolaan Administrasi teknis kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Wilayah I	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan	1	420.834.000	277.928.500	66,04	100,00	Disesuaikan dengan kebutuhan	
			kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Berkas						
118	6849	Pengelolaan Administrasi teknis kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Wilayah II	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan	1	415.234.000	268.378.500	64,63	100,00	Disesuaikan dengan kebutuhan	
			kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Berkas						
119	8000	Pembangunan Jembatan Kali Angke (Jalur Cepat) Pada Ruas Jalan Sukahati - Jampang STA. 10+000	Panjang jalan yang ditingkatkan	40 meter	16.000.000.000	14.795.550.000	92,47	100,00		
120	8001	Peningkatan Ruas Jalan Citeureup - Citaringgul	Panjang jalan yang ditingkatkan	1630 meter	10.823.283.000	10.519.174.400	97,19	100,00		
121	8005	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I	Terlaksananya Pengawasan	Dokumen :	430.880.000	430.879.020	100,00	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Teknik Jalan dan Jembatan								
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			10 keg, Pengawasan Jembatan							
			3 keg,							
			Pengawasan DPT							
			2 keg,							
122	8006	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 193.023.000	193.022.200	100,00	100,00			
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			12 keg/ruas, Pengawasan Jembatan							
			2 keg/unit,							
123	8007	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 452.884.000	452.884.000	100,00	100,00			
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			27keg/ruas, Pengawasan Jembatan							
			4 keg/unit							
124	8008	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 575.734.000	575.733.070	100,00	100,00			
			hasil pengadaaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			18keg/ruas, Pengawasan Jembatan							
			3 keg/unit,							
125	8009	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket V	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen 872.211.000	872.210.350	100,00	100,00			
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			22keg/ruas, Pengawasan Jembatan							
			5 keg/unit							
126	8010	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VII	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 92.922.000	92.921.470	100,00	100,00			
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			15 keg, Pengawasan Jembatan							
			6 keg, Pengawasan DPT							
			3 keg							
127	8011	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket VIII	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 151.331.000	151.330.310	100,00	100,00			
			hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan							
			16 keg, Pengawasan Jembatan							
			6 keg							
			Pengawasan DPT							
			3 keg							
128	8012	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IX	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : 214.082.000	214.081.400	100,00	100,00			
			hasil pengadaan							

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 16 keg, Pengawasan Jembatan 6 keg, Pengawasan DPT 3 keg								
129	8013	Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket X	Terlaksananya Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	Dokumen : hasil pengadaan barang & jasa 1, Pengawasan Jalan 16 keg, Pengawasan Jembatan 6 keg, Pengawasan DPT 3 keg	707.906.000	707.906.000	100,00	100,00		
130	8014	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket VII	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Paket	47.887.000	47.886.300	100,00	100,00		
131	8015	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket VI	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Paket	256.215.000	256.215.000	100,00	100,00		
132	8016	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket IX	Tersusunnya DED Peningkatan Jalan	1 Paket	254.096.000	254.096.000	100,00	100,00		
133	8017	Pembangunan Pedestrian Kawasan Tegar Beriman	Terbangunnya Pedestrian Kawasan Tegar Beriman	1 Ruas Jalan	6.315.316.000	6.315.316.000	100,00	100,00		
134	8018	Peningkatan Jalan Sukamantri - Karang Tengah	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.350 meter	1.966.011.000	1.965.896.400	99,99	100,00		
135	8019	Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Ciluar	Panjang jalan yang ditingkatkan	350 meter	400.950.000	400.950.000	100,00	100,00		
136	8020	Peningkatan Jalan Ciluar - Dharmais	Panjang jalan yang ditingkatkan	1100 meter	832.700.000	832.700.000	100,00	100,00		
137	8021	Peningkatan Jalan Tajurhalang - Susukan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000 meter	2.362.400.000	2.362.400.000	100,00	100,00		
138	8022	Peningkatan Jalan Tangkil - Lemah Duhur	Panjang jalan yang ditingkatkan	650 meter	576.061.000	513.648.000	89,17	100,00		
139	8023	Peningkatan Jalan Caringin - Tenggek	Panjang jalan yang ditingkatkan	600 meter	486.200.000	486.200.000	100,00	100,00		
140	8024	Peningkatan Jalan Cilember - Batulayang	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.014.160.000	1.007.851.000	99,38	100,00		
141	8025	Peningkatan Jalan Gadoq - Cikopo Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.000 meter	2.904.340.000	2.743.043.000	94,45	100,00		
142	8026	Peningkatan Jalan Curug - Cibinong	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	1.524.000.000	1.523.083.000	99,94	100,00		
143	8027	Peningkatan Jalan Cileungsi - Cinyongsong Udik	Panjang jalan yang ditingkatkan	1065 meter	1.219.855.000	1.219.855.000	100,00	100,00		
144	8028	Peningkatan Jalan Perum Griya Bukit Jaya - Tlajung Udik	Panjang jalan yang ditingkatkan	1200 x 2 meter	4.849.020.000	4.849.020.000	100,00	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
145	8029	Peningkatan Jalan POJ Jonggol - Weninggalih	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.900 meter	3.522.667.000	3.522.666.400	100,00	100,00		
146	8030	Peningkatan Jalan POJ Jonggol - Cibarusah	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.000 meter	386.034.000	369.425.600	95,70	100,00		
147	8031	Peningkatan Jalan Arca - Gunung Batu	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.300 meter	2.237.000.000	2.237.000.000	100,00	100,00		
148	8032	Peningkatan Jalan Cibadak - Sukamakmur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1700 meter	1.902.400.000	1.572.081.500	82,64	100,00		
149	8033	Peningkatan Jalan Tanjungrasa - Nyengcle	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.000 meter	2.585.310.000	2.585.309.600	100,00	100,00		
150	8034	Peningkatan Jalan Sukamakmur - Kebon Nanas	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.500 meter	1.890.900.000	1.890.900.000	100,00	100,00		
151	8035	Peningkatan Jalan Jasinga - Koleang	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	4.117.953.000	4.117.953.000	100,00	100,00		
152	8036	Peningkatan Jalan Batok - Cilejet	Panjang jalan yang ditingkatkan	700 meter	701.512.000	701.511.600	100,00	100,00		
153	8037	Peningkatan Jalan Jasinga - Tenjo	Panjang jalan yang ditingkatkan	2030 meter	965.473.000	965.472.700	100,00	100,00		
154	8038	Peningkatan Jalan Pasar lingk Parungpanjang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	73.340.000	73.339.750	100,00	100,00		
155	8039	Peningkatan Jalan Kumpa - Cipayung	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	705.197.000	705.196.600	100,00	100,00		
156	8040	Peningkatan Jalan Malasari - Kopo	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.339.144.000	1.066.019.000	79,60	100,00		
157	8041	Peningkatan Jalan cibeber - Hambaro	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.000 meter	2.729.815.000	2.728.942.000	99,97	100,00		
158	8042	Peningkatan Jalan Janala - Cicangkal	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	4.603.178.000	4.603.177.600	100,00	100,00		
159	8043	Peningkatan Jalan Cicangkal - Maloko	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 meter	2.316.882.000	2.316.881.600	100,00	100,00		
160	8044	Peningkatan Jalan Gobang - Cidokom	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.701.341.000	1.676.087.813	98,52	100,00		
161	8045	Peningkatan Jalan Cibentang - Gunung Sindur	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.632 meter	1.899.491.000	1.888.875.000	99,44	100,00		
162	8046	Peningkatan Jalan Semplak - Bantarsari	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.500 meter	1.896.550.000	1.770.514.000	93,35	100,00		
163	8047	Peningkatan Jalan Kemang - Rancabungur	Panjang jalan yang ditingkatkan	800 meter	1.884.091.000	1.884.091.000	100,00	100,00		
164	8048	Peningkatan Ruas Jalan Parakan - Ciomas	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 meter	1.549.432.000	1.535.531.488	99,10	100,00		
165	8049	Peningkatan Jalan Ciherang - Klapa Tujuh	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 meter	1.518.842.000	1.512.441.600	99,58	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
166	8050	Peningkatan Jalan Pangkalan - Sukaluyu	Panjang jalan yang ditingkatkan	1400 meter	995.437.000	920.036.835	92,43	100,00		
167	8051	Peningkatan Jalan Gadoq - Ciherang	Panjang jalan yang ditingkatkan	800 meter	890.450.000	889.029.000	99,84	100,00		
168	8052	Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga Seksi II (Sta. 2+100 - Sta. 3+270)	Panjang jalan yang dibangun	1170 meter	14.936.000.000	14.652.141.741	98,10	100,00		
169	8053	Peningkatan Jembatan Cibiuk II pada Ruas Jalan Jasinga - Tenjo (Sta. 3+900)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Jembatan	865.542.000	863.821.850	99,80	100,00		
170	8054	Peningkatan Jembatan Ciangsana pada Ruas Jalan Malasari - Nirmala (Sta. 8+000)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Jembatan	1.600.637.000	-	-	-	Putus Kontrak	
171	8055	Peningkatan Jembatan Cibinong pada Ruas Jalan Kreteg - Kelapa Tujuh (Sta. 1+000)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Jembatan	526.000.000	526.000.000	100,00	100,00		
172	8056	Peningkatan Jembatan Bojong Kaso pada Ruas Jalan Seuseupan-Banjarwaru (Sta. 1+300)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Jembatan	728.869.000	727.416.500	99,80	100,00		
173	8057	Pembangunan Jembatan Cilame-Citereup (Sta.0+400)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	1 Jembatan	373.463.000	373.462.400	100,00	100,00		
12 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (19 Kegiatan)					11.877.999.000	10.914.383.800	91,89	97,33		
1	0023	Pembuatan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Cilebut/Bts. Kota Bogor - Citayam/Bts. Kota Depok	Tersedianya Saluran Drainase	P.1200 L.75 Meter	1.883.425.000	1.600.425.000	84,97	100,00		
2	0267	Pembuatan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Jasinga - Tenjo	Tersedianya Saluran Drainase	(Sta. 7+000) Meter	192.075.000	187.875.000	97,81	100,00		
3	0345	Pembuatan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Rawaputat - Lebak Kongs	Tersedianya Saluran Drainase	Meter	444.425.000	433.478.000	97,54	100,00		
4	5681	Pengembangan Sistem Distribusi Drainase	Tersedianya pengembangan sistem distribusi drainase	1	436.024.000	333.758.500	76,55	74,33	Kesulitan Mencari Referensi Media, Jadwal rapat tidak Memungkinkan lagi. Hok dan jadwal kelapangan habis dan pada Belanja Tenaga Kerja Sudah di Drop lupa di nol kan	
				paket user lisensi						
5	5682	Bimbingan Teknis Pengelolaan Drainase	Terwujudnya bimbingan teknis pengelolaan sistem drainase	3 Bintek	641.359.000	632.509.400	98,62	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
6	5786	Penyediaan Prasarana dan Sarana Drainase Lingkungan di Kecamatan Cibinong	Tersedianya prasarana	3	517.425.000	274.331.200	53,02	75,00	Pekerjaan di Kelurahan Cibinong dan Ciriung tidak dapat dikerjakan karena tidak cukup waktu pengerjaannya (masalah lahan)	Tidak Dikerjakan
			dan sarana drainase lingkungan	Kelurahan						
7	6825	Penyediaan Prasarana dan Sarana Drainase Vertikal di Kecamatan Cibinong	Tersedianya prasarana	8	1.539.540.000	1.498.140.000	97,31	100,00	Penyesuaian Kebutuhan serta pada Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tidak dapat diserap (Kode Belanja keliru)	
			dan sarana drainase vertikal	Kelurahan						
8	6836	Penyediaan Prasarana dan Sarana Drainase Vertikal di Kecamatan Kemang	Tersedianya prasarana	6	1.184.010.000	1.126.416.000	95,14	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			dan sarana drainase vertikal	Desa						
9	6855	Penyediaan Prasarana dan Sarana Drainase Vertikal di Kecamatan Tamansari	Tersedianya prasarana	4	830.940.000	790.669.000	95,15	100,00	Penyesuaian Kebutuhan serta pada Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tidak dapat diserap (Kode Belanja keliru)	
			dan sarana drainase vertikal	Desa						
10	6862	Penyediaan Prasarana dan Sarana Drainase Vertikal di Kecamatan Cigombong	Tersedianya prasarana	6	1.181.160.000	1.141.047.000	96,60	100,00	Penyesuaian Kebutuhan serta pada Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tidak dapat diserap (Kode Belanja keliru)	
			dan sarana drainase vertikal	Desa						
11	8902	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Prasarana dan Sarana Drainase	Terselenggaranya Monitoring,	5	247.328.000	216.012.500	87,34	100,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tidak dapat diserap (Kode Belanja keliru) serta Hok dan jadwal kelapangan habis untuk Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah	
			evaluasi dan pelaporan Prasarana dan Sarana Drainase	Dokumen						
12	8905	Perencanaan Saluran Pembuang di Kecamatan Gunung Putri	Dokumen Perencanaan Saluran Pembuang di Kecamatan Gunung Putri	1	72.475.000	69.569.000	95,99	100,00		
				Dokumen						
13	8906	Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Gunung Putri	Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Gunung Putri	1	77.475.000	74.309.000	95,91	100,00		
				Dokumen						
14	8907	Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Cileungsi	Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Cileungsi	1	72.495.000	69.589.000	95,99	100,00		
				Dokumen						
15	8909	Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Bojonggede	Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Bojong Gede	1	92.505.000	88.717.000	95,91	100,00		
				Dokumen						
16	8911	Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Tajurhalang	Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan di Kecamatan Tajur Halang	1	56.475.000	53.883.000	95,41	100,00		
				Dokumen						
17	9000	Pembangunan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Parung - Putat Nutug	Terpasangnya Plat Beton sebagai pelengkap jalan/ melancarkan arus lintas	1	16.483.000	-	-	100,00	Penyedia jasa tidak melakukan penagihan	
				Ruas Jalan						
18	9100	Pembuatan Master Plan Drainase Perkotaan di Cibinong	Dokumen Masterplan Drainase dan peta	1	1.392.380.000	1.392.380.000	100,00	100,00		
				Dokumen						
19	9995	Pembangunan Drainase Vertikal (Bankeu DKI)	Terbangunnya Drainase Vertikal	5 Kelurahan/Desa Wilayah Kabupaten Bogor	1.000.000.000	931.275.200	93,13	100,00	Waktu pelaksanaan berkurang (efisiensi pada Honor/Upah kerja)	
				(DAS Ciliwung)						
13 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong (28 Kegiatan)					17.519.791.000	15.604.165.350	89,07	96,31		
1	0049	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Sukaraja - Nagrak	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	50 meter	577.075.000	568.179.000	98,46	100,00		
2	0056	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cijayanti - Babakan Madang	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	50 meter	337.725.000	321.698.000	95,25	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
3	0057	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Babakan Madang - Karang Tengah - Cibadak	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	50 meter	473.025.000	460.900.000	97,44	100,00		
4	0103	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Gadog - Cikopo Selatan - Cisarua	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	90 meter	960.975.000	948.651.000	98,72	100,00		
5	0108	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Jambu Luwuk - Sukamanah	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	30 meter	388.325.000	381.941.000	98,36	100,00		
6	0149	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Palasari - Tajur Halang	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	300 meter	1.453.325.000	1.308.184.750	90,01	87,71	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 26 Des 2019 s.d 12 Feb 2020 dengan Denda Berjalan
7	0150	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cihideung - Maseng	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	350 meter	1.879.025.000	1.677.676.250	89,28	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
8	0168	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Bohlam - Ciburuy	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	30 meter	194.275.000	191.375.000	98,51	100,00		
9	0175	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cikampak - Gunung Picung	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	15 meter	289.965.000	276.595.000	95,39	100,00		
10	0196	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cemplang - Ciasmara - Pasir Ipis	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	50 meter	431.225.000	394.635.800	91,52	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
11	0210	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Pasar Ahad - Gn. Picung	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	800 meter	482.925.000	463.134.000	95,90	100,00		
12	0216	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Leuwiliang - Pasir Ipis - Garehong/Bts. Kab. Sukabumi	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	50 meter	481.825.000	419.411.800	87,05	100,00	Fisik Sudah 100% namun Tidak sempat membuat jaminan pemeliharaan sehingga ditahan 5% untuk masa pemeliharaan	Akan dibayarkan di Tahun Anggaran Selanjutnya
13	0245	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cigudeg - Kiarasari - Cisangku	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	55 meter	479.625.000	463.025.000	96,54	100,00		
14	0259	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Kalong Liud - Pasir Eurih	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	130 meter	467.525.000	443.611.000	94,88	100,00		
15	0299	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Jabon Mekar - Warujaya	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	150 meter	291.240.000	270.791.000	92,98	100,00		
16	0438	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Tinggarjaya - Gunung Batu	Pembuatan dinding penahan tanah Jalan	1 DPT	104.000.000	-	-	100,00	Penyedia Jasa tidak melakukan penagihan	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
17	1000	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Banjarsari - Bojongmurni	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT 80 m' Tinggi 2,5 m dan panjang 75 tinggi 2,5	56.630.000	56.629.100	100,00	100,00		
18	1001	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Pasirmuncang - Cipopokol	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT 30 m' Tinggi 6 m	194.847.000	194.847.000	100,00	100,00		
19	1002	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Pasirmuncang - Dukuh	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	P 50 T 10 meter	375.081.000	375.081.000	100,00	100,00		
20	1003	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cihanjawar-Citeko	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	30 meter	399.959.000	394.759.000	98,70	100,00		
21	1004	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cikopo Selatan	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	150 meter	324.800.000	324.800.000	100,00	100,00		
22	1005	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cemplang - Cilengkong	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	Panjang DPT yang dibangun Panjang 90,00 m' Tinggi 3,0 m	362.000.000	362.000.000	100,00	100,00		
23	1006	Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada ruas jalan Sukaraja - Katulampa	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	595.200.000	572.795.500	96,24	100,00		
24	1007	Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada ruas jalan Cimandala	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	592.000.000	499.967.350	84,45	100,00		
25	1008	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Palasari - Tajurhalang	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	814.954.000	784.377.000	96,25	100,00		
26	1009	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Cipicung	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	1.472.800.000	826.240.800	56,10	38,68	Putus Kontrak	
27	1010	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas jalan Chideung - Maseng	Terpasangnya dinding penahan tanah Jalan	1 Ruas Jalan	2.109.440.000	2.039.465.000	96,68	100,00		
28	1012	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Cipicung	Pembuatan dinding penahan tanah Jalan	1	930.000.000	583.395.000	62,73	70,39	Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan	Diberikan Penambahan Waktu 50 Hk dari tgl 30 Des 2019 s.d 16 Feb 2020 dengan Denda Berjalan
				DPT						
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (368 Kegiatan)				182.886.669.000	152.204.915.895	83,22	95,19		
1	3092	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kandang Roda - Pakansari	Panjang jalan yang dipelihara berkala	833 meter	2.186.000.000	1.848.642.250	84,57	100,00		
2	3135	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cijayanti - Bojong Koneng	Panjang jalan yang dipelihara berkala	1800 meter	1.541.000.000	1.469.110.000	95,33	100,00		
3	3240	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cigombong - Palasari/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara berkala	2940 meter	1.893.000.000	1.632.510.000	86,24	100,00		
4	3256	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tegal Waru - Cinangka	Panjang jalan yang dipelihara berkala	3900 meter	2.594.000.000	2.000.272.800	77,11	100,00		
5	3295	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Leuwiliang - Babakan Pasir Eurih	Panjang jalan yang dipelihara berkala	2400 meter	1.753.000.000	1.405.847.850	80,20	100,00		
6	3305	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cibeber - Kalong Liud - Bantar Karet	Panjang jalan yang dipelihara berkala	3000 meter	2.206.000.000	1.717.385.150	77,85	100,00		
7	3379	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Jabon Mekar - Warujaya	Panjang jalan yang dipelihara berkala	2420 meter	1.987.000.000	1.416.255.000	71,28	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
8	3456	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Jonggol - Sukamakmur	Panjang jalan yang dipelihara berkala	1596 meter	1.526.000.000	1.189.660.100	77,96	100,00		
9	3467	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tanjungsari - Sukawang	Panjang jalan yang dipelihara berkala	2000 meter	2.265.000.000	2.052.181.150	90,60	100,00		
10	4501	Pemeliharaan Ruas Jalan Tegar Beriman	Panjang jalan yang dipelihara	4690 meter	1.319.278.000	901.236.375	68,31	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
11	4502	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukahati - Bojong Gede	Panjang jalan yang dipelihara	2500 meter	302.150.000	229.482.200	75,95	100,00		
12	4505	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikaret - Harapan Jaya	Panjang jalan yang dipelihara	2820 meter	232.940.000	186.444.100	80,04	100,00		
13	4506	Pemeliharaan Ruas Jalan Sirojul Munir	Panjang jalan yang dipelihara	3950 meter	310.975.000	273.464.000	87,94	100,00		
14	4507	Pemeliharaan Ruas Jalan Harapan Jaya - Al Falah/Bts. Kota Depok	Panjang jalan yang dipelihara	1990 meter	162.204.000	130.058.400	80,18	100,00		
15	4508	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibinong - Alfalah	Panjang jalan yang dipelihara	2.500 meter	241.876.000	198.541.600	82,08	100,00		
16	4510	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Setu Cikaret	Panjang jalan yang dipelihara	650 meter	48.625.000	36.341.300	74,74	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
17	4511	Pemeliharaan Ruas Jalan Siaga - Kaum Pandak - Pangrango	Panjang jalan yang dipelihara	4150 meter	258.680.000	217.593.500	84,12	100,00		
18	4513	Pemeliharaan Ruas Jalan H. Nawawi	Panjang jalan yang dipelihara	1110 meter	88.074.000	69.051.600	78,40	100,00		
19	4514	Pemeliharaan Ruas Jalan Cirimekar - Cibinong	Panjang jalan yang dipelihara	1260 meter	112.629.000	88.300.600	78,40	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
20	4515	Pemeliharaan Ruas Jalan Dr. Nurdin	Panjang jalan yang dipelihara	1330 meer	159.105.000	118.240.500	74,32	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
21	4516	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk SMK Terpadu Cibinong	Panjang jalan yang dipelihara	380 meter	33.746.000	23.274.300	68,97	100,00		
22	4517	Pemeliharaan Ruas Jalan Pabuaran - Cikaret	Panjang jalan yang dipelihara	1470	132.499.000	103.205.600	77,89	100,00		
23	4518	Pemeliharaan Ruas Jalan Pakansari - Sirojul Munir	Panjang jalan yang dipelihara	1140 meter	101.104.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan Tahun 2018	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
24	4519	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciriung - Citatah Dalam	Panjang jalan yang dipelihara	2230 meter	175.843.000	141.374.500	80,40	100,00		
25	4521	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pasar Cibinong (Hr. Lukman)	Panjang jalan yang dipelihara	900 meter	205.550.000	166.784.300	81,14	100,00		
26	4522	Pemeliharaan Ruas Jalan Bersih	Panjang jalan yang dipelihara	710 meter	47.931.000	37.361.000	77,95	100,00		
27	4523	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilebut/Bts. Kota Bogor - Citayam/Bts. Kota Depok	Panjang jalan yang dipelihara	12270 meter	701.355.000	605.542.000	86,34	100,00		
28	4526	Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang - Kedung Waringin	Panjang jalan yang dipelihara	6080 meter	568.023.000	482.358.000	84,92	100,00		
29	4528	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimanggis - Waringin Jaya/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	1470 meter	159.309.000	128.855.600	80,88	100,00		
30	4529	Pemeliharaan Ruas Jalan Pabuaran - Susukan	Panjang jalan yang dipelihara	1960 meter	167.949.000	125.852.800	74,94	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
31	4530	Pemeliharaan Ruas Jalan Citayam - Ragamukti	Panjang jalan yang dipelihara	2660 meter	240.029.000	187.866.900	78,27	100,00		
32	4534	Pemeliharaan Ruas Jalan Tonjong - Ragajaya	Panjang jalan yang dipelihara	1500 meter	256.691.000	210.175.900	81,88	100,00		
33	4535	Pemeliharaan Ruas Jalan Cipayung Jaya/Bts. Kota Depok - Arco/Bts. Kota Depok	Panjang jalan yang dipelihara	5900 meter	485.794.000	381.710.500	78,57	100,00		
34	4536	Pemeliharaan Ruas Jalan Parung - Arco/Bts. Kota Depok	Panjang jalan yang dipelihara	2020 meter	167.013.000	128.691.100	77,05	100,00		
35	4537	Pemeliharaan Ruas Jalan Tajurhalang - Kalisuren	Panjang jalan yang dipelihara	4960 meter	418.664.000	256.229.400	61,20	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	Sesuai kebutuhan di lapangan
36	4538	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar SMUN 1 Tajurhalang	Panjang jalan yang dipelihara	220 meter	15.936.000	10.290.300	64,57	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
37	4539	Pemeliharaan Ruas Jalan Nangerang - Susukan	Panjang jalan yang dipelihara	1750 meter	152.652.000	113.678.900	74,47	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
38	4542	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasirjambu - Pomad	Panjang jalan yang dipelihara	1950 meter	173.316.000	137.151.200	79,13	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
39	4543	Pemeliharaan Ruas Jalan Nanggewer - Karadenan	Panjang jalan yang dipelihara	3400 meter	291.277.000	250.617.000	86,04	100,00		
40	4544	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilebut - Kencana/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	1050 meter	116.095.000	86.738.100	74,71	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
41	4548	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciluar - Kandang Roda	Panjang jalan yang dipelihara	4500 meter	384.102.000	331.502.900	86,31	100,00		
42	4550	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciluar - Pomad	Panjang jalan yang dipelihara	1230 meter	107.985.000	84.450.800	78,21	100,00		
43	4551	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasar Ciluar	Panjang jalan yang dipelihara	340 meter	24.027.000	17.786.600	74,03	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
44	4552	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasirjambu - Cilebut Timur	Panjang jalan yang dipelihara	1310 meter	119.232.000	92.056.900	77,21	100,00		
45	4553	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukatani - Nagrak	Panjang jalan yang dipelihara	1400 meter	128.968.000	99.770.500	77,36	100,00		
46	4554	Pemeliharaan Ruas Jalan Sentul - Kandang Roda	Panjang jalan yang dipelihara	2640 meter	374.757.000	281.102.600	75,01	100,00		
47	4555	Pemeliharaan Ruas Jalan Cijayanti - Bojong Koneng	Panjang jalan yang dipelihara	9920 meter	488.495.000	392.996.000	80,45	100,00		
48	4556	Pemeliharaan Ruas Jalan Cijayanti - Babakan Madang	Panjang jalan yang dipelihara	3530 meter	315.674.000	246.598.300	78,12	100,00		
49	4558	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Koneng - Tapos	Panjang jalan yang dipelihara	3000 meter	233.813.000	203.957.000	87,23	100,00		
50	4559	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Gunung Pancar	Panjang jalan yang dipelihara	1100 meter	144.061.000	117.722.100	81,72	100,00		
51	4561	Pemeliharaan Ruas Jalan Caringin - Kampung Tajur	Panjang jalan yang dipelihara	920 meter	75.255.000	58.541.600	77,79	100,00		
52	4562	Pemeliharaan Ruas Jalan Cinagara - Cibeling	Panjang jalan yang dipelihara	1580 meter	117.769.000	93.837.000	79,68	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
53	4563	Pemeliharaan Ruas Jalan Caringin - Tengek	Panjang jalan yang dipelihara	1910	145.869.000	81.863.600	56,12	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
54	4564	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikereteg - Pancawati	Panjang jalan yang dipelihara	5330	425.148.000	372.638.500	87,65	100,00		
				meter						
55	4565	Pemeliharaan Ruas Jalan Pancawati - Tapos	Panjang jalan yang dipelihara	3280	273.535.000	233.466.900	85,35	100,00		
				meter						
56	4566	Pemeliharaan Ruas Jalan Caringin - Cibadak	Panjang jalan yang dipelihara	3620	256.167.000	210.581.100	82,20	100,00		
				meter						
57	4567	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciherang Pondok - Babakan	Panjang jalan yang dipelihara	2380	167.072.000	136.331.500	81,60	100,00		
				meter						
58	4568	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisempur - Tangkil	Panjang jalan yang dipelihara	6540	539.061.000	430.379.300	79,84	100,00		
				meter						
59	4569	Pemeliharaan Ruas Jalan Tangkil - Lemah Duhur	Panjang jalan yang dipelihara	630	44.836.000	-	-	-	Tidak ada kegiatan, bentrok dengan program peningkatan jalan	
				meter						
60	4570	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimande - Lemah Duhur	Panjang jalan yang dipelihara	7320	389.214.000	341.868.200	87,84	100,00		
				meter						
61	4571	Pemeliharaan Ruas Jalan Tanikolot - Pangapungan	Panjang jalan yang dipelihara	2900	285.716.000	239.080.700	83,68	100,00		
				meter						
62	4572	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Muncang - Cipopokol	Panjang jalan yang dipelihara	3540	309.518.000	262.296.100	84,74	100,00		
				meter						
63	4573	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisolopa - Pasir Buncir	Panjang jalan yang dipelihara	3200	316.544.000	261.269.500	82,54	100,00		
				meter						
64	4574	Pemeliharaan Ruas Jalan Caringin - Nangoh	Panjang jalan yang dipelihara	2350	168.759.000	136.682.700	80,99	100,00		
				meter						
65	4576	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikalong - Muara	Panjang jalan yang dipelihara	1200	96.761.000	74.904.000	77,41	100,00		
				meter						
66	4577	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Muncang - Dukuh	Panjang jalan yang dipelihara	1920	158.617.000	125.829.800	79,33	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
67	4579	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilember - Batulayang	Panjang jalan yang dipelihara	2000 meter	261.930.000	210.870.300	80,51	100,00		
68	4580	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisarua - Citeko	Panjang jalan yang dipelihara	1240 meter	101.358.000	80.428.600	79,35	100,00		
69	4581	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisarua - Batulayang - Ciburial	Panjang jalan yang dipelihara	5600 meter	420.789.000	259.366.700	61,64	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
70	4582	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeureum - Taman Safari	Panjang jalan yang dipelihara	2950 meter	244.693.000	195.413.600	79,86	100,00		
71	4583	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasar Cisarua - Kopo	Panjang jalan yang dipelihara	2390 meter	213.747.000	181.596.500	84,96	100,00		
72	4584	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Perk. Gunung Mas	Panjang jalan yang dipelihara	1090 meter	100.102.000	77.388.300	77,31	100,00		
73	4586	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisarua - Jogjogan	Panjang jalan yang dipelihara	1190 meter	98.555.000	78.277.400	79,43	100,00		
74	4587	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Gantole	Panjang jalan yang dipelihara	590 meter	42.957.000	-	-	-	Tidak ada kegiatan, Bentrok dengan program peningkatan jalan di Tahun 2018	
75	4588	Pemeliharaan Ruas Jalan Kopo - Cijulang	Panjang jalan yang dipelihara	2640 meter	213.198.000	171.933.500	80,64	100,00		
76	4589	Pemeliharaan Ruas Jalan Kopo - Citeko	Panjang jalan yang dipelihara	1870 meter	166.382.000	129.492.900	77,83	100,00		
77	4590	Pemeliharaan Ruas Jalan Warung Nangka - Bitungsari/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	1910 meter	173.766.000	136.818.300	78,74	100,00		
78	4591	Pemeliharaan Ruas Jalan Teluk Pinang - Banjar Waru	Panjang jalan yang dipelihara	1390 meter	142.908.000	-	-	-	Tidak ada kegiatan, Bentrok dengan program peningkatan jalan 2018	
79	4592	Pemeliharaan Ruas Jalan Seuseupan - Banjar Waru	Panjang jalan yang dipelihara	1350 meter	131.293.000	99.481.300	75,77	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
80	4593	Pemeliharaan Ruas Jalan Banjar Waru - Tapos	Panjang jalan yang dipelihara	6390	491.347.000	332.099.300	67,59	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
81	4594	Pemeliharaan Ruas Jalan Banjar Sari - Bojong Murni	Panjang jalan yang dipelihara	5100	341.890.000	283.003.100	82,78	100,00		
				meter						
82	4595	Pemeliharaan Ruas Jalan Citapen - Ciderum	Panjang jalan yang dipelihara	3790	259.476.000	211.833.900	81,64	100,00		
				meter						
83	4596	Pemeliharaan Ruas Jalan Bendungan - Sukabirus	Panjang jalan yang dipelihara	3970	312.099.000	180.962.700	57,98	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
84	4598	Pemeliharaan Ruas Jalan Pandan Sari - Cibalok	Panjang jalan yang dipelihara	3880	276.371.000	223.072.900	80,72	100,00		
				meter						
85	4599	Pemeliharaan Ruas Jalan Gerbang Tapos - Tapos	Panjang jalan yang dipelihara	1130	96.014.000	74.869.400	77,98	100,00		
				meter						
86	4600	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Murni - Pesantren	Panjang jalan yang dipelihara	2090	141.712.000	116.552.600	82,25	100,00		
				meter						
87	4601	Pemeliharaan Ruas Jalan Cukang Ngadek - Ciasin	Panjang jalan yang dipelihara	900	95.826.000	73.164.500	76,35	100,00		
				meter						
88	4602	Pemeliharaan Ruas Jalan Cipayung - Mega Mendung	Panjang jalan yang dipelihara	6740	400.797.000	342.200.400	85,38	100,00		
				meter						
89	4604	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Muncang - Arca Domas	Panjang jalan yang dipelihara	2650	248.894.000	193.803.500	77,87	100,00		
				meter						
90	4605	Pemeliharaan Ruas Jalan Gadog - Pasir Karet/Bukit Pelangi	Panjang jalan yang dipelihara	6140	501.479.000	405.588.200	80,88	100,00		
				meter						
91	4606	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Kaliki - Kampung Jawa	Panjang jalan yang dipelihara	1810	153.232.000	118.967.800	77,64	100,00		
				meter						
92	4607	Pemeliharaan Ruas Jalan Cihanjawar - Citeko	Panjang jalan yang dipelihara	9240	535.977.000	457.952.300	85,44	100,00		
				meer						
93	4608	Pemeliharaan Ruas Jalan Jambu Luwuk - Sukamanah	Panjang jalan yang dipelihara	1610	134.176.000	105.538.000	78,66	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
94	4609	Pemeliharaan Ruas Jalan Gadok - Cipack/Cibanon/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	3690 meter	384.818.000	313.484.400	81,46	100,00		
95	4610	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukakarya - Pasir Kalong	Panjang jalan yang dipelihara	3300 meter	354.238.000	293.286.700	82,79	100,00		
96	4611	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Angin - Cikatapis	Panjang jalan yang dipelihara	2380 meter	187.149.000	149.043.500	79,64	100,00		
97	4612	Pemeliharaan Ruas Jalan Parakan - Ciomas	Panjang jalan yang dipelihara	3500 meter	269.526.000	60.125.500	22,31	-	Ada kegiatan PJJ 2018 sehingga masih ada masa pemeliharaan kegiatan 2018	
98	4613	Pemeliharaan Ruas Jalan Kereteg - Klapa Tujuh	Panjang jalan yang dipelihara	4650 meter	280.744.000	238.003.700	84,78	100,00		
99	4614	Pemeliharaan Ruas Jalan Laladon - Ciomas/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	4780 meter	126.894.000	30.740.000	24,22	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
100	4615	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibogel - Kabundungan	Panjang jalan yang dipelihara	4330 meter	233.557.000	203.914.100	87,31	100,00		
101	4616	Pemeliharaan Ruas Jalan Kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus	Panjang jalan yang dipelihara	5200 meter	373.699.000	307.567.900	82,30	100,00		
102	4617	Pemeliharaan Ruas Jalan Kotabatu - Cibeureum/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	1150 meter	101.205.000	78.441.800	77,51	100,00		
103	4618	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciomas Rahayu - Sindang Barang/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	2390 meter	155.458.000	128.714.800	82,80	100,00		
104	4620	Pemeliharaan Ruas Jalan Kampus Ipb - Cikarawang/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	2900 meter	287.210.000	239.443.500	83,37	100,00		
105	4623	Pemeliharaan Ruas Jalan Dramaga - Ciherang	Panjang jalan yang dipelihara	3450 meter	252.991.000	223.985.100	88,53	100,00		
106	4626	Pemeliharaan Ruas Jalan Petir - Babakan - Gadog	Panjang jalan yang dipelihara	6350 meter	449.591.000	372.246.000	82,80	100,00		
107	4628	Pemeliharaan Ruas Jalan Situburung - Carangpulang/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	2450	193.651.000	154.610.000	79,84	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				meter						
108	4629	Pemeliharaan Ruas Jalan Kp. Manggis - Sima Sari	Panjang jalan yang dipelihara	2470	181.029.000	146.191.600	80,76	100,00		
				meter						
109	4631	Pemeliharaan Ruas Jalan Purwasari - Cihideung	Panjang jalan yang dipelihara	1150	112.479.000	85.724.900	76,21	100,00		
				meter						
110	4633	Pemeliharaan Ruas Jalan Buniaga - Kampung Baru	Panjang jalan yang dipelihara	4280	329.045.000	265.536.800	80,70	100,00		
				meter						
111	4634	Pemeliharaan Ruas Jalan Mangga Dua - Gadog	Panjang jalan yang dipelihara	5050	386.723.000	315.554.200	81,60	100,00		
				meter						
112	4635	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciapus - Gadog	Panjang jalan yang dipelihara	3600	337.507.000	285.074.800	84,46	100,00		
				meter						
113	4637	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeureum/Bts. Kota Bogor - Tajur Halang	Panjang jalan yang dipelihara	3470	353.973.000	290.999.600	82,21	100,00		
				meter						
114	4638	Pemeliharaan Ruas Jalan Gadog - Gn. Malang	Panjang jalan yang dipelihara	3900	264.320.000	219.127.200	82,90	100,00		
				meter						
115	4639	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciapus - Tamansari	Panjang jalan yang dipelihara	1120	88.446.000	69.489.300	78,57	100,00		
				meter						
116	4640	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeureum - Cimanglid/Bts. Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	1120	95.224.000	72.424.300	76,06	100,00		
				meter						
117	4644	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Wisata Curug Nangka	Panjang jalan yang dipelihara	1420	128.125.000	98.636.000	76,98	100,00		
				meter						
118	4646	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukaluyu - Ciapus	Panjang jalan yang dipelihara	4380	252.715.000	217.775.900	86,17	100,00		
				meter						
119	4647	Pemeliharaan Ruas Jalan Kabandungan - Batu Gede	Panjang jalan yang dipelihara	1460	127.882.000	100.401.800	78,51	100,00		
				meter						
120	4648	Pemeliharaan Ruas Jalan Cipicung - Totopong	Panjang jalan yang dipelihara	3700	307.712.000	261.111.700	84,86	100,00		
				meter						
121	4650	Pemeliharaan Ruas Jalan Cihideung - Maseng	Panjang jalan yang dipelihara	4150	313.351.000	255.717.700	81,61	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
122	4651	Pemeliharaan Ruas Jalan Nagrak - Pasir Pogor	Panjang jalan yang dipelihara	1820 meter	143.314.000	112.810.100	78,72	100,00		
123	4652	Pemeliharaan Ruas Jalan Cihideung Kelewih - Kp. Balakang	Panjang jalan yang dipelihara	1550 meter	106.933.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan Tahun 2018	
124	4654	Pemeliharaan Ruas Jalan Cipaok - Gadog	Panjang jalan yang dipelihara	1650 meter	150.503.000	101.366.000	67,35	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
125	4655	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciburayut - Loji	Panjang jalan yang dipelihara	1620 meter	137.693.000	107.886.800	78,35	100,00		
126	4656	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciburayut - Sela Awi	Panjang jalan yang dipelihara	2800 meter	195.647.000	160.359.600	81,96	100,00		
127	4657	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciburayut - Pasir Jaya	Panjang jalan yang dipelihara	1800 meter	109.989.000	91.763.600	83,43	100,00		
128	4658	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigombong - Cinangka	Panjang jalan yang dipelihara	2670 meter	176.681.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan	
129	4659	Pemeliharaan Ruas Jalan Muara Jaya - Ciadeg - Lengis	Panjang jalan yang dipelihara	2780 meter	358.283.000	300.374.500	83,84	100,00		
130	4661	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisolada - Benteng/Bts. Kab. Sukabumi	Panjang jalan yang dipelihara	4160 meter	311.952.000	254.526.100	81,59	100,00		
131	4662	Pemeliharaan Ruas Jalan Cisolada - Palalangan - Cibadak	Panjang jalan yang dipelihara	6100 meter	364.449.000	311.813.500	85,56	100,00		
132	4665	Pemeliharaan Ruas Jalan Spn Lido - Srogol	Panjang jalan yang dipelihara	3630 meter	376.663.000	311.885.300	82,80	100,00		
133	4666	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciburuy - Padurenan - Ciburayut	Panjang jalan yang dipelihara	3830 meter	231.031.000	195.210.900	84,50	100,00		
134	4668	Pemeliharaan Ruas Jalan Bohlam - Ciburuy	Panjang jalan yang dipelihara	2100 meter	166.457.000	98.128.400	58,95	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
135	4671	Pemeliharaan Ruas Jalan Bohlam - Srogol	Panjang jalan yang dipelihara	1030	74.806.000	57.957.700	77,48	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
136	4674	Pemeliharaan Ruas Jalan Warung Borong - Rancabungur	Panjang jalan yang dipelihara	3230	305.204.000	257.522.000	84,38	100,00		
				meter						
137	4675	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikampak - Gunung Picung	Panjang jalan yang dipelihara	12800	719.299.000	450.713.500	62,66	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
138	4677	Pemeliharaan Ruas Jalan Cinangneng - Tenjolaya	Panjang jalan yang dipelihara	24915	791.843.000	710.242.100	89,69	100,00		
				meter						
139	4679	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibanteng - Sinagar	Panjang jalan yang dipelihara	3170	297.561.000	252.240.100	84,77	100,00		
				meter						
140	4680	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Jengkol - Kp. Salak	Panjang jalan yang dipelihara	940	64.600.000	49.930.100	77,29	100,00		
				meter						
141	4681	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicadas - Tegal Waru	Panjang jalan yang dipelihara	2140	171.716.000	137.466.700	80,05	100,00		
				meter						
142	4682	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Jengkol - Kp. Kaum	Panjang jalan yang dipelihara	790	51.779.000	39.266.700	75,84	100,00		
				meter						
143	4683	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Ciampea - Muara	Panjang jalan yang dipelihara	2460	210.216.000	167.282.100	79,58	100,00		
				meter						
144	4684	Pemeliharaan Ruas Jalan Warung Borong - Bojong Rangkas	Panjang jalan yang dipelihara	1540	105.825.000	85.565.600	80,86	100,00		
				meter						
145	4685	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicadas - Grimulya	Panjang jalan yang dipelihara	2450	173.595.000	143.057.800	82,41	100,00		
				meter						
146	4686	Pemeliharaan Ruas Jalan Warung Borong - Ciampea Asri	Panjang jalan yang dipelihara	1140	83.564.000	66.216.200	79,24	100,00		
				meter						
147	4687	Pemeliharaan Ruas Jalan Tenjolaya -Gn. Bunder	Panjang jalan yang dipelihara	4360	328.261.000	289.506.200	88,19	100,00		
				meter						
148	4690	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Situ Daun	Panjang jalan yang dipelihara	2840	168.601.000	141.509.900	83,93	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
149	4691	Pemeliharaan Ruas Jalan Cinangneng - Cikupa	Panjang jalan yang dipelihara	1290 meter	97.843.000	78.954.000	80,69	100,00		
150	4692	Pemeliharaan Ruas Jalan Budi Asih - Pasir Ipis	Panjang jalan yang dipelihara	2180 meter	161.298.000	131.326.000	81,42	100,00		
151	4694	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimanggu - Cijujung	Panjang jalan yang dipelihara	2510 meter	186.386.000	152.004.700	81,55	100,00		
152	4695	Pemeliharaan Ruas Jalan Gn. Galuga - Ciampea	Panjang jalan yang dipelihara	7540 meter	483.894.000	415.101.200	85,78	100,00		
153	4696	Pemeliharaan Ruas Jalan Cemplang - Ciasmara - Pasir Ipis	Panjang jalan yang dipelihara	20270 meter	1.118.417.000	966.040.500	86,38	100,00		
154	4697	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibatok - Gunung Picung	Panjang jalan yang dipelihara	11726 meter	398.960.000	337.220.200	84,52	100,00		
155	4698	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimayang - Pasar Salasa	Panjang jalan yang dipelihara	2400 meter	184.571.000	149.687.900	81,10	100,00		
156	4699	Pemeliharaan Ruas Jalan Situ Udik - Gn. Handeuleum	Panjang jalan yang dipelihara	4470 meter	348.674.000	307.382.800	88,16	100,00		
157	4700	Pemeliharaan Ruas Jalan Gn. Galuga - Tpa	Panjang jalan yang dipelihara	2000 meter	184.508.000	143.900.000	77,99	100,00		
158	4701	Pemeliharaan Ruas Jalan Klapa Dua - Leuweung Kolot	Panjang jalan yang dipelihara	1010 meter	76.148.000	60.285.400	79,17	100,00		
159	4702	Pemeliharaan Ruas Jalan Cirangkong - Cemplang	Panjang jalan yang dipelihara	2420 meter	187.413.000	151.733.200	80,96	100,00		
160	4703	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimanggu - Cibeureum	Panjang jalan yang dipelihara	3020 meter	277.968.000	239.814.900	86,27	100,00		
161	4704	Pemeliharaan Ruas Jalan Leuweung Kolot - Bubulak	Panjang jalan yang dipelihara	1190 meter	75.405.000	60.063.100	79,65	100,00		
162	4706	Pemeliharaan Ruas Jalan Gunung Sari - Pasarean	Panjang jalan yang dipelihara	3710 meter	344.056.000	291.363.600	84,68	100,00		
163	4707	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibening - Segog	Panjang jalan yang dipelihara	1180 meter	105.669.000	81.895.800	77,50	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
164	4710	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasar Ahad - Gn. Picung	Panjang jalan yang dipelihara	2540 meter	192.965.000	155.764.500	80,72	100,00		
165	4712	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Gunung Salak Endah	Panjang jalan yang dipelihara	380 meter	34.891.000	24.467.200	70,12	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
166	4713	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibening - Cikoneng	Panjang jalan yang dipelihara	1050 meter'	66.746.000	52.828.100	79,15	100,00		
167	4714	Pemeliharaan Ruas Jalan Leuwiliang - Kp. Sawah	Panjang jalan yang dipelihara	16980 meter	1.353.926.000	1.183.206.800	87,39	100,00		
168	4718	Pemeliharaan Ruas Jalan Leuwiliang - Leuwi Mekar	Panjang jalan yang dipelihara	910 meter	82.266.000	62.837.500	76,38	100,00		
169	4719	Pemeliharaan Ruas Jalan Citeureup - Cengal	Panjang jalan yang dipelihara	2470 meter	189.726.000	151.144.600	79,66	100,00		
170	4720	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeber - Pasir Honje	Panjang jalan yang dipelihara	2100 meter	160.442.000	128.898.700	80,34	100,00		
171	4721	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeber - Gunung Sodong	Panjang jalan yang dipelihara	500 meter	34.959.000	26.648.800	76,23	100,00		
172	4723	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeber - Leuwiliang	Panjang jalan yang dipelihara	1920 meter	257.169.000	-	-	-	Kondisi jalan masih dalam kondisi baik	
173	4724	Pemeliharaan Ruas Jalan Jambu - Gobang	Panjang jalan yang dipelihara	3000 meter	290.251.000	249.595.500	85,99	100,00		
174	4728	Pemeliharaan Ruas Jalan Bbk. Sadeng - Kalong Jaya Marni	Panjang jalan yang dipelihara	440 meter	37.099.000	29.817.300	80,37	100,00		
175	4729	Pemeliharaan Ruas Jalan Sadeng Puskesmas - Gn. Peuteuy	Panjang jalan yang dipelihara	3040 meter	294.362.000	243.043.500	82,57	100,00		
176	4730	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicangkal - Cikoleang	Panjang jalan yang dipelihara	2640 meter	233.469.000	183.043.600	78,40	100,00		
177	4732	Pemeliharaan Ruas Jalan Janala - Cicangkal	Panjang jalan yang dipelihara	6400 meter	880.259.000	689.254.400	78,30	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
178	4736	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Desa Cibodas	Panjang jalan yang dipelihara	1490 meter	113.450.000	90.167.700	79,48	100,00		
179	4737	Pemeliharaan Ruas Jalan Lapan - Mekarsari	Panjang jalan yang dipelihara	1390 meter	128.089.000	98.327.900	76,77	100,00		
180	4739	Pemeliharaan Ruas Jalan Gn. Nyungcung - Muncang	Panjang jalan yang dipelihara	2500 meter	220.278.000	173.215.200	78,63	100,00		
181	4741	Pemeliharaan Ruas Jalan Janala - Tegal Lega	Panjang jalan yang dipelihara	2500 meter	171.437.000	138.264.300	80,65	100,00		
182	4742	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigudeg - Wargajaya	Panjang jalan yang dipelihara	2260 meter	194.626.000	157.339.000	80,84	100,00		
183	4743	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigudeg - Banyu Resmi	Panjang jalan yang dipelihara	10600 meter	869.963.000	695.250.700	79,92	100,00		
184	4744	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikawung - Banyu Asih	Panjang jalan yang dipelihara	8980 meter	536.164.000	455.561.900	84,97	100,00		
185	4745	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigudeg - Kiarasari - Cisangku	Panjang jalan yang dipelihara	24321 meter	688.797.000	445.234.900	64,64	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
186	4746	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigudeg - Pasir Nangka	Panjang jalan yang dipelihara	1640 meter	171.619.000	139.583.300	81,33	100,00		
187	4747	Pemeliharaan Ruas Jalan Ciparay - Banyuwangi/Sta.Tvri	Panjang jalan yang dipelihara	2270 meter	226.754.000	185.792.400	81,94	100,00		
188	4748	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilame - Cigowong	Panjang jalan yang dipelihara	1720 meter	179.983.000	144.935.100	80,53	100,00		
189	4749	Pemeliharaan Ruas Jalan Bolang - Argapura	Panjang jalan yang dipelihara	1280 meter	110.306.000	85.450.500	77,47	100,00		
190	4751	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukaraksa - Parakan Tiga	Panjang jalan yang dipelihara	1820 meter	156.916.000	122.663.200	78,17	100,00		
191	4752	Pemeliharaan Ruas Jalan Malangbong - Argapura	Panjang jalan yang dipelihara	4200 meter	301.388.000	269.052.600	89,27	100,00		
192	4753	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Nangka - Cilame	Panjang jalan yang dipelihara	1940	128.406.000	104.754.000	81,58	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)	(%)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				meter						
193	4755	Pemeliharaan Ruas Jalan Panyaungan - Nanggung - Curug Bitung	Panjang jalan yang dipelihara	9950	741.233.000	658.277.100	88,81	100,00		
				meter						
194	4758	Pemeliharaan Ruas Jalan Hambaro - Babakan Hambaro	Panjang jalan yang dipelihara	400	37.004.000	24.499.700	66,21	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
195	4759	Pemeliharaan Ruas Jalan Kalong Liud - Pasir Eurih	Panjang jalan yang dipelihara	2700	143.812.000	112.506.600	78,23	100,00		
				meter						
196	4760	Pemeliharaan Ruas Jalan Nanggung - Sela Awi	Panjang jalan yang dipelihara	2640	159.433.000	134.003.300	84,05	100,00		
				meter						
197	4761	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibeber - Cisarua	Panjang jalan yang dipelihara	7990	529.192.000	437.971.900	82,76	100,00		
				meter						
198	4762	Pemeliharaan Ruas Jalan Lukut - Pasar Ahad	Panjang jalan yang dipelihara	2220	152.496.000	125.116.100	82,05	100,00		
				meter						
199	4763	Pemeliharaan Ruas Jalan Rancabakti - Pasir Peuteuy	Panjang jalan yang dipelihara	3300	246.424.000	217.767.200	88,37	100,00		
				meter						
200	4765	Pemeliharaan Ruas Jalan Kompa - Cipayung	Panjang jalan yang dipelihara	4810	367.608.000	323.544.300	88,01	100,00		
				meter						
201	4766	Pemeliharaan Ruas Jalan Bagoang - Jagabaya	Panjang jalan yang dipelihara	12.692	504.201.000	345.169.600	68,46	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
202	4767	Pemeliharaan Ruas Jalan Jasinga - Tenjo	Panjang jalan yang dipelihara	14.700	248.668.000	226.733.400	91,18	100,00		
				meter						
203	4769	Pemeliharaan Ruas Jalan Ngasuh - Cileuksa	Panjang jalan yang dipelihara	15.065	426.657.000	364.876.500	85,52	100,00		
				meter						
204	4770	Pemeliharaan Ruas Jalan Sipak - Pangradin - Jasinga	Panjang jalan yang dipelihara	11850	517.455.000	439.481.400	84,93	100,00		
				meter						
205	4774	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicanggong - Kp. Pamikul	Panjang jalan yang dipelihara	1840	169.365.000	141.713.300	83,67	100,00		
				meter						
206	4777	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikopomayak - Neglasari	Panjang jalan yang dipelihara	2760	253.673.000	213.686.100	84,24	100,01		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
207	4778	Pemeliharaan Ruas Jalan Pangradin - Pamager Sari	Panjang jalan yang dipelihara	1890 meter	142.578.000	115.175.600	80,78	100,00		
208	4780	Pemeliharaan Ruas Jalan Kalong Sawah - Mekar Jaya	Panjang jalan yang dipelihara	1250 meter	113.839.000	90.907.400	79,86	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
209	4782	Pemeliharaan Ruas Jalan Tenjo - Singabangsa/Bts. Kab. Tangerang	Panjang jalan yang dipelihara	5390 meter	165.727.000	132.803.600	80,13	100,00		
210	4783	Pemeliharaan Ruas Jalan Singabraja - Babakan	Panjang jalan yang dipelihara	3560 meter	356.597.000	295.093.900	82,75	100,00		
211	4784	Pemeliharaan Ruas Jalan Rewod - Lebak Kanibah	Panjang jalan yang dipelihara	2000 meter	147.881.000	126.870.600	85,79	100,00		
212	4786	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilaku - Babakan	Panjang jalan yang dipelihara	4100 meter	441.505.000	362.064.700	82,01	100,00		
213	4787	Pemeliharaan Ruas Jalan Singabangsa - Bts. Tangerang	Panjang jalan yang dipelihara	1770 meter	164.662.000	128.384.900	77,97	100,00		
214	4788	Pemeliharaan Ruas Jalan Batok - Sta. Cilejet	Panjang jalan yang dipelihara	630 meter	40.879.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan	
215	4789	Pemeliharaan Ruas Jalan Tenjo - Tigaraksa	Panjang jalan yang dipelihara	640 meter	71.263.000	53.433.600	74,98	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
216	4790	Pemeliharaan Ruas Jalan Parung Panjang - Ciheulang	Panjang jalan yang dipelihara	3500 meter	358.584.000	265.714.600	74,10	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
217	4791	Pemeliharaan Ruas Jalan Lumpang - Cikuda	Panjang jalan yang dipelihara	5070 meter	407.907.000	353.409.400	86,64	100,00		
218	4793	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pasar Parung Panjang	Panjang jalan yang dipelihara	1240 meter	106.047.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan	
219	4795	Pemeliharaan Ruas Jalan Pingku - Kp. Asem Cikuda	Panjang jalan yang dipelihara	3290 meter	352.012.000	288.041.700	81,83	100,00		
220	4796	Pemeliharaan Ruas Jalan Jasinga - Koleang/Bts. Kab. Lebak	Panjang jalan yang dipelihara	6850 meter	383.092.000	325.710.700	85,02	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
221	4797	Pemeliharaan Ruas Jalan Koleang - Lebak Pinang/Bts. Kab. Lebak	Panjang jalan yang dipelihara	3460	359.975.000	-	-	-	Bentrok dengan program rehabilitasi jalan Tahun 2018	
				meter						
222	4798	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pasar Parung	Panjang jalan yang dipelihara	1030	116.006.000	88.671.000	76,44	100,00		
				meter						
223	4800	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Sempu - Iwul	Panjang jalan yang dipelihara	2600	212.871.000	146.872.400	69,00	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan dan pada Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
224	4801	Pemeliharaan Ruas Jalan Tpa Waru - Pasar Parung	Panjang jalan yang dipelihara	4140	309.175.000	253.465.000	81,98	100,00		
				meter						
225	4802	Pemeliharaan Ruas Jalan Parung - Ciseeng - Putat Nutug	Panjang jalan yang dipelihara	9500	752.355.000	657.035.400	87,33	100,00		
				meter						
226	4803	Pemeliharaan Ruas Jalan Warujaya - Cidokom	Panjang jalan yang dipelihara	3600	324.662.000	276.805.500	85,26	100,00		
				meter						
227	4804	Pemeliharaan Ruas Jalan Lebak Wangi - Pamegarsari	Panjang jalan yang dipelihara	2640	231.660.000	155.584.600	67,16	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan dan pada Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
228	4805	Pemeliharaan Ruas Jalan Jabon Mekar - Iwul	Panjang jalan yang dipelihara	4220	338.389.000	295.889.000	87,44	100,00		
				meter						
229	4806	Pemeliharaan Ruas Jalan Curug - Waru	Panjang jalan yang dipelihara	860	64.603.000	-	-	-	Tidak ada Kegiatan, Bentrok dengan program peningkatan jalan	
				meter						
230	4807	Pemeliharaan Ruas Jalan Pengasinan - Rawakalong	Panjang jalan yang dipelihara	4940	198.345.000	159.131.800	80,23	100,00		
				meter						
231	4808	Pemeliharaan Ruas Jalan Gn. Sindur - Cibadung	Panjang jalan yang dipelihara	4940	384.538.000	260.284.500	67,69	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
232	4811	Pemeliharaan Ruas Jalan Rawakalong - Btn Pamulang	Panjang jalan yang dipelihara	2230	179.925.000	142.811.800	79,37	100,00		
				meter						
233	4813	Pemeliharaan Ruas Jalan Padurenan - Cidokom	Panjang jalan yang dipelihara	1920	139.308.000	112.567.300	80,80	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
234	4814	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibinong - Padurenan	Panjang jalan yang dipelihara	3520 meter	339.514.000	283.230.900	83,42	100,00		
235	4815	Pemeliharaan Ruas Jalan Gn. Sindur - Pangasinan	Panjang jalan yang dipelihara	1010 meter	75.862.000	60.819.400	80,17	100,00		
236	4816	Pemeliharaan Ruas Jalan Curug - Cibinong	Panjang jalan yang dipelihara	4810 meter	410.196.000	351.456.000	85,68	100,00		
237	4817	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibinong - Tapos	Panjang jalan yang dipelihara	2410 meter	162.324.000	134.615.200	82,93	100,00		
238	4819	Pemeliharaan Ruas Jalan Babakan - Putat Nutug	Panjang jalan yang dipelihara	1475 meter	193.173.000	165.313.600	85,58	100,00		
239	4820	Pemeliharaan Ruas Jalan Cibentang - Gunung Sindur	Panjang jalan yang dipelihara	10510 meter	256.664.000	233.471.900	90,96	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
240	4821	Pemeliharaan Ruas Jalan Jampang - Kahuripan	Panjang jalan yang dipelihara	980 meter	76.494.000	59.189.500	77,38	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
241	4822	Pemeliharaan Ruas Jalan Putat Nutug - Kuripan	Panjang jalan yang dipelihara	4251 meter	314.321.000	271.150.300	86,27	100,00		
242	4823	Pemeliharaan Ruas Jalan Semplak - Gerendong - Janala	Panjang jalan yang dipelihara	24800 meter	1.011.627.000	943.458.800	93,26	100,00		
243	4824	Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang - Rancabungur	Panjang jalan yang dipelihara	7300 meter	539.766.000	298.447.000	55,29	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
244	4825	Pemeliharaan Ruas Jalan Pondok Udik - Karihkil	Panjang jalan yang dipelihara	7720 meter	558.136.000	404.673.400	72,50	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
245	4828	Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang - Bojong	Panjang jalan yang dipelihara	2790 meter	287.709.000	239.166.900	83,13	100,00		
246	4829	Pemeliharaan Ruas Jalan Parakan Jaya - Kemang	Panjang jalan yang dipelihara	2460 meter	256.987.000	212.421.200	82,66	100,00		
247	4830	Pemeliharaan Ruas Jalan Pondok Udik - Pabuaran	Panjang jalan yang dipelihara	1450 meter	110.027.000	88.533.600	80,47	100,00		
248	4832	Pemeliharaan Ruas Jalan Tegal - Kahuripan	Panjang jalan yang dipelihara	1100 meter	81.812.000	64.918.300	79,35	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
249	4833	Pemeliharaan Ruas Jalan Semplak - Bondol	Panjang jalan yang dipelihara	430	32.897.000	24.176.900	73,49	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
250	4834	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Gaok - Cimulang	Panjang jalan yang dipelihara	2470	250.515.000	182.926.900	73,02	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
251	4835	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Cimulang	Panjang jalan yang dipelihara	2200	197.006.000	132.742.000	67,38	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
252	4836	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Ranca Bungur	Panjang jalan yang dipelihara	2820	208.704.000	150.037.300	71,89	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
253	4841	Pemeliharaan Ruas Jalan Limus Nunggal - Mekarsari	Panjang jalan yang dipelihara	3680	333.685.000	221.241.100	66,30	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
254	4842	Pemeliharaan Ruas Jalan Cileungsi Kidul - Gandoang	Panjang jalan yang dipelihara	6470	1.410.454.000	1.240.433.400	87,95	100,00		
				meter						
255	4844	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Kota Cileungsi	Panjang jalan yang dipelihara	820	46.190.000	34.163.700	73,96	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
256	4845	Pemeliharaan Ruas Jalan Rawaputat - Lebak Kongsil	Panjang jalan yang dipelihara	1250	116.684.000	90.940.400	77,94	100,00		
				meter						
257	4847	Pemeliharaan Ruas Jalan Gandoang - Mukti Jaya	Panjang jalan yang dipelihara	1370	133.965.000	101.813.800	76,00	100,00		
				meter						
258	4851	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong - Linggarmukti - Cibodas	Panjang jalan yang dipelihara	10540	681.569.000	574.676.200	84,32	100,00		
				meter						
259	4852	Pemeliharaan Ruas Jalan Klapa Nunggal - Dayeuh	Panjang jalan yang dipelihara	1220	126.986.000	94.214.400	74,19	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
260	4853	Pemeliharaan Ruas Jalan Gunung Putri - Lulut (Masuk Tpst Nambo)	Panjang jalan yang dipelihara	7140	570.644.000	459.142.900	80,46	100,00		
				meter						
261	4854	Pemeliharaan Ruas Jalan Kranggan - Gunung Putri	Panjang jalan yang dipelihara	5900	429.389.000	353.066.500	82,23	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				meter						
262	4855	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Kantor Kecamatan Gunung Putri	Panjang jalan yang dipelihara	2510	259.573.000	173.338.700	66,78	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
263	4856	Pemeliharaan Ruas Jalan Wanaherang - Nagrak	Panjang jalan yang dipelihara	3500	376.338.000	255.382.900	67,86	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
				meter						
264	4857	Pemeliharaan Ruas Jalan Wanaherang - Cikeas Udik	Panjang jalan yang dipelihara	1390	141.398.000	108.753.200	76,91	100,00		
				meter						
265	4858	Pemeliharaan Ruas Jalan Nagrak - Bojongkulur/Bts. Kab. Bekasi	Panjang jalan yang dipelihara	10570	1.036.957.000	870.914.400	83,99	100,00		
				meter						
266	4859	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojongkulur - Bts. Kab. Bekasi	Panjang jalan yang dipelihara	2060	240.650.000	150.592.500	62,58	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
267	4860	Pemeliharaan Ruas Jalan Cikeas Udik - Bojong Nangka	Panjang jalan yang dipelihara	8200	325.753.000	275.739.400	84,65	100,00		
				meter						
268	4861	Pemeliharaan Ruas Jalan Kedep - Cileungsi	Panjang jalan yang dipelihara	6600	337.463.000	283.050.500	83,88	100,00		
				meter						
269	4862	Pemeliharaan Ruas Jalan Desa Tajung Udik	Panjang jalan yang dipelihara	4070	376.012.000	318.792.400	84,78	100,00		
				meter						
270	4863	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Bojong Nangka	Panjang jalan yang dipelihara	2500	216.045.000	123.595.100	57,21	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
271	4864	Pemeliharaan Ruas Jalan Bojong Kulur - Jatiasih	Panjang jalan yang dipelihara	1830	152.893.000	84.469.300	55,25	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
272	4865	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicadas - Bojong Nangka	Panjang jalan yang dipelihara	1700	150.061.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan	
				meter						
273	4867	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Citeureup	Panjang jalan yang dipelihara	800	95.568.000	69.555.600	72,78	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
				meter						
274	4868	Pemeliharaan Ruas Jalan Citeureup - Babakan Madang	Panjang jalan yang dipelihara	10580	961.902.000	764.505.300	79,48	100,00		
				meter						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
275	4869	Pemeliharaan Ruas Jalan Citeureup - Sukamakmur	Panjang jalan yang dipelihara	19650 meter	1.541.438.000	1.353.259.900	87,79	100,00		
276	4870	Pemeliharaan Ruas Jalan Tajur - Hambalang	Panjang jalan yang dipelihara	3000 meter	316.936.000	259.436.100	81,86	100,00		
277	4872	Pemeliharaan Ruas Jalan Karang Asem Barat - Sentul	Panjang jalan yang dipelihara	5910 meter	451.778.000	335.407.800	74,24	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
278	4873	Pemeliharaan Ruas Jalan Tarikolot - Gunung Sari	Panjang jalan yang dipelihara	2110 meter	190.653.000	134.639.400	70,62	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
279	4874	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pasar Citeureup	Panjang jalan yang dipelihara	560 meter	48.299.000	33.047.200	68,42	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
280	4875	Pemeliharaan Ruas Jalan Tarikolot - Sukahati	Panjang jalan yang dipelihara	1650 meter	183.303.000	139.397.000	76,05	100,00		
281	4877	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Singajaya - Cibodas	Panjang jalan yang dipelihara	5780 meter	730.488.000	630.538.100	86,32	100,00		
282	4879	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pasar Jonggol	Panjang jalan yang dipelihara	1400 meter	110.526.000	87.651.700	79,30	100,00		
283	4880	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Kota Jonggol	Panjang jalan yang dipelihara	2600 meter	245.702.000	192.968.600	78,54	100,00		
284	4881	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Rph Jonggol	Panjang jalan yang dipelihara	1590 meter	207.271.000	168.044.700	81,07	100,00		
285	4883	Pemeliharaan Ruas Jalan Babakan Raden - Bts, Bekasi	Panjang jalan yang dipelihara	1880 meter	179.381.000	151.041.900	84,20	100,00		
286	4884	Pemeliharaan Ruas Jalan Pahae - Nyengcle	Panjang jalan yang dipelihara	11700 meter	296.785.000	264.952.100	89,27	100,00		
287	4885	Pemeliharaan Ruas Jalan Cariu - Cikutamahi	Panjang jalan yang dipelihara	2700 meter	121.587.000	103.812.800	85,38	100,00		
288	4886	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Kota Cariu	Panjang jalan yang dipelihara	1980 meter	245.412.000	195.810.400	79,79	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
289	4888	Pemeliharaan Ruas Jalan Pasir Tanjung - Gunung Batu	Panjang jalan yang dipelihara	12400 meter	926.299.000	822.121.700	88,75	100,00		
290	4889	Pemeliharaan Ruas Jalan Pamipiran - Cikutamahi	Panjang jalan yang dipelihara	7070 meter	496.719.000	446.668.600	89,92	100,00		
291	4892	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Kantor Kecamatan Tanjungsari	Panjang jalan yang dipelihara	1850 meter	131.151.000	106.189.400	80,97	100,00		
292	4893	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukamakmur - Sukawangi		10457 meter	281.347.000	250.766.900	89,13	100,00		
293	4894	Pemeliharaan Ruas Jalan Gunung Batu - Wargajaya	Panjang jalan yang dipelihara	4260 meter	485.445.000	393.371.800	81,03	100,00		
294	4901	Pemeliharaan Ruas Jalan H. Minggu	Panjang jalan yang dipelihara	800 meter	61.715.000	45.568.100	73,84	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
295	4904	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk TPA Pondok Rajeg	Panjang jalan yang dipelihara	1200 meter	117.381.000	87.197.100	74,29	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
296	4905	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk TMP Pondok Rajeg	Panjang jalan yang dipelihara	920 meter	99.455.000	73.272.900	73,67	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
297	4907	Pemeliharaan Ruas Jalan Masuk Perum Pemda	Panjang jalan yang dipelihara	1140 meter	106.793.000	82.555.300	77,30	100,00		
298	4909	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimandala - Pramuka	Panjang jalan yang dipelihara	600 meter	53.585.000	37.708.200	70,37	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
299	4910	Pemeliharaan Ruas Jalan Cimandala - Sukaraja	Panjang jalan yang dipelihara	2250 meter	294.671.000	241.474.400	81,95	100,00		
300	4912	Pemeliharaan Ruas Jalan Dramaga - Laladon	Panjang jalan yang dipelihara	3300 meter	228.220.000	183.024.000	80,20	100,00		
301	4913	Pemeliharaan Ruas Jalan Cicangkal - Legok	Panjang jalan yang dipelihara	3000 meter	320.267.000	259.193.500	80,93	100,00		
302	4914	Pemeliharaan Ruas Jalan Semplak - Salabenda	Panjang jalan yang dipelihara	290 meter	214.428.000	184.624.800	86,10	100,00		
303	4917	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukmajaya - Cimanggis	Panjang jalan yang dipelihara	4100 meter	376.937.000	294.535.800	78,14	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
304	4918	Pemeliharaan Ruas Jalan Inkopad	Panjang jalan yang dipelihara	2300 meter	204.258.000	161.753.800	79,19	100,00		
305	4919	Pemeliharaan Ruas Jalan Pepabri - Kostrad	Panjang jalan yang dipelihara	9500 meter	268.098.000	221.460.500	82,60	100,00		
306	4920	Pemeliharaan Ruas Jalan Sukamakmur - Sukaresmi	Panjang jalan yang dipelihara	2100 meter	192.991.000	116.902.800	60,57	100,00	Sesuai kebutuhan di lapangan	
307	4950	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Pemda Cibinong	Panjang jalan yang dipelihara	2565 meter	299.358.000	245.188.200	81,90	100,00		
308	4952	Pemeliharaan Ruas Jalan Klapanunggal - Cipeucang	Panjang jalan yang dipelihara	10815 meter	429.636.000	334.524.800	77,86	100,00		
309	4954	Pemeliharaan Ruas Jalan Cigombong - Batas Kota Bogor	Panjang jalan yang dipelihara	13956 meter	395.249.000	353.091.800	89,33	100,00		
310	4955	Pemeliharaan Ruas Jalan Cilejet - Tenjo	Panjang jalan yang dipelihara	10550 meter	520.612.000	325.769.000	62,57	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
311	4956	Pemeliharaan Ruas Jalan Parung Panjang - Jagabita/Batas Kab. Tangerang	Panjang jalan yang dipelihara	5908 meter	352.616.000	266.087.600	75,46	100,00		
312	4957	Pemeliharaan Ruas Jalan Argapura - Dusun Tipar	Panjang jalan yang dipelihara	6000 meter	306.785.000	269.118.400	87,72	100,00		
313	4958	Pemeliharaan Ruas Jalan Mengker Gunung Batu - Batas Kab. Cianjur	Panjang jalan yang dipelihara	34868 meter	634.213.000	421.584.600	66,47	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
314	4959	Pemeliharaan Ruas Jalan Jampang - Ciseeng Prumpung	Panjang jalan yang dipelihara	12972 meter	441.353.000	345.769.500	78,34	100,00		
315	4961	Pemeliharaan Ruas Jalan Curug - Rawa Kalong	Panjang jalan yang dipelihara	6338 meter	432.493.000	289.789.900	67,00	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
316	4962	Pemeliharaan Aset Jalan Baru Bojong Gede - Kemang			400.000.000	287.046.200	71,76	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
317	5921	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cibinong	Jembatan yang dipelihara	5 kecamatan	275.000.000	261.888.300	95,23	100,00		
318	5922	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciawi	Jembatan yang dipelihara	4 kecamatan	215.000.000	204.337.600	95,04	100,00		
319	5923	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciomas	Jembatan yang dipelihara	5 kecamatan	212.500.000	196.251.000	92,35	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
320	5924	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciampea	Jembatan yang dipelihara	4	226.000.000	216.144.600	95,64	100,00		
				kecamatan						
321	5925	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Leuwiliang	Jembatan yang dipelihara	3	188.000.000	171.839.100	91,40	100,00		
				kecamatan						
322	5926	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cigudeg	Jembatan yang dipelihara	3	222.500.000	208.195.600	93,57	100,00		
				kecamatan						
323	5927	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Jasinga	Jembatan yang dipelihara	3	210.000.000	209.488.000	99,76	100,00		
				kecamatan						
324	5928	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Parung	Jembatan yang dipelihara	5	225.000.000	211.197.900	93,87	100,00		
				kecamatan						
325	5929	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cileungsi	Jembatan yang dipelihara	4	212.500.000	169.216.200	79,63	100,00		
				kecamatan						
326	5930	Pemeliharaan Jembatan UPT Jalan Jembatan Wilayah Jonggol	Jembatan yang dipelihara	4	269.000.000	258.592.600	96,13	100,00		
				kecamatan						
327	6931	Pengecatan Kansteen sekitar Ibu Kota Cibinong	Ruas jalan yang dipelihara	Pengecatan Kansteen	450.000.000	-	-	-	Kondisi cat kansteen Cibinong masih bagus	
328	7631	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cibinong	Ruas jalan yang dipelihara	5	5.568.520.000	4.660.672.500	83,70	100,00		
				kecamatan						
329	7632	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciawi	Ruas jalan yang dipelihara	4	4.982.275.000	4.116.942.500	82,63	100,00		
				kecamatan						
330	7633	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciomas	Ruas jalan yang dipelihara	5	4.200.615.000	3.322.467.500	79,09	100,00		
				kecamatan						
331	7634	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Ciampea	Ruas jalan yang dipelihara	4	2.714.815.000	2.404.842.000	88,58	100,00		
				kecamatan						
332	7635	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Leuwiliang	Ruas jalan yang dipelihara	3	2.054.280.000	1.916.904.000	93,31	100,00		
				kecamatan						
333	7636	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cigudeg	Ruas jalan yang dipelihara	3	2.114.035.000	1.979.862.500	93,65	100,00		
				kecamatan						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
334	7637	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Jasinga	Ruas jalan yang dipelihara	3	1.728.050.000	1.612.490.000	93,31	100,00		
				kecamatan						
335	7638	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Parung	Ruas jalan yang dipelihara	5	3.007.130.000	2.460.320.500	81,82	100,00		
				kecamatan						
336	7639	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Cileungsi	Ruas jalan yang dipelihara	4	4.667.350.000	3.728.362.000	79,88	100,00		
				kecamatan						
337	7640	Pengadaan Lapisan Permukaan UPT Jalan Jembatan Wilayah Jonggol	Ruas jalan yang dipelihara	4	1.435.735.000	1.208.350.000	84,16	100,00		
				kecamatan						
338	7741	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Cibinong	Ruas jalan yang dipelihara	5	4.522.200.000	4.252.539.400	94,04	100,00		
				kecamatan						
339	7742	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi	Ruas jalan yang dipelihara	4	3.008.200.000	2.856.711.000	94,96	100,00		
				kecamatan						
340	7743	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Ciomas	Ruas jalan yang dipelihara	5	3.104.200.000	2.936.246.000	94,59	100,00		
				kecamatan						
341	7744	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Ciampea	Ruas jalan yang dipelihara	4	3.008.200.000	2.856.711.000	94,96	100,00		
				kecamatan						
342	7745	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Leuwiliang	Ruas jalan yang dipelihara	3	2.949.400.000	2.813.638.600	95,40	100,00		
				kecamatan						
343	7746	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cigudeg	Ruas jalan yang dipelihara	3	2.853.400.000	2.741.963.900	96,09	100,00		
				kecamatan						
344	7747	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Jasinga	Ruas jalan yang dipelihara	3	2.949.400.000	2.818.154.200	95,55	100,00		
				kecamatan						
345	7748	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VIII Parung	Ruas jalan yang dipelihara	5	3.008.200.000	2.749.981.800	91,42	100,00		
				kecamatan						
346	7749	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IX Cileungsi	Ruas jalan yang dipelihara	4	3.104.200.000	2.936.246.000	94,59	100,00		
				kecamatan						
347	7750	Sarana Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah X Jonggol	Ruas jalan yang dipelihara	4	3.008.200.000	2.856.711.000	94,96	100,00		
				kecamatan						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
348	7851	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Cibinong	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5 kecamatan	68.735.000	60.719.000	88,34	100,00		
349	7852	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 kecamatan	68.735.000	29.295.000	42,62	100,00		
350	7853	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Ciomas	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5 kecamatan	68.735.000	31.580.200	45,94	100,00		
351	7854	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Ciampea	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 kecamatan	68.735.000	-	-	-	Alat berat masih dalam kondisi bagus	
352	7855	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Leuwiliang	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3 kecamatan	68.735.000	22.009.200	32,02	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
353	7856	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cigudeg	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3 kecamatan	68.735.000	21.780.300	31,69	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
354	7857	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Jasinga	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3 kecamatan	68.735.000	22.545.200	32,80	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
355	7858	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VIII Parung	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5 kecamatan	68.735.000	35.854.600	52,16	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
356	7859	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IX Cileungsi	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 kecamatan	68.735.000	-	-	-	Alat berat masih dalam kondisi bagus	
357	7860	Pemeliharaan Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah X Jonggol	Terpeliharanya Alat Berat (Mesin Gilas) Penunjang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 kecamatan	68.735.000	28.484.500	41,44	100,00	Harga Satuan Nilai EE turun ke Nilai Kontrak	
358	7961	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1	Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 berkas	711.550.000	576.243.000	80,98	100,00		
359	7962	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2	Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 berkas	711.550.000	549.086.800	77,17	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
						(Rp)	(%)				(%)
1			2		3	4	5	6	7	8	9
360	8000	Rehabilitasi Jalan Jonggol - Cibodas	Panjang jalan yang direhabilitasi	2.000 meter	1.746.183.000	1.665.225.720	95,36	100,00			
361	8001	Rehabilitasi Jalan Ciampea - Cidokom	Panjang jalan yang direhabilitasi	1.650 meter	2.328.118.000	2.328.118.000	100,00	100,00			
362	8002	Rehabilitasi Jalan Cimanggu - Cijujung	Panjang jalan yang direhabilitasi	2.500 meter	1.634.001.000	1.473.594.000	90,18	100,00			
363	8003	Rehabilitasi Jalan Cigudeg - Banyuresmi	Panjang jalan yang direhabilitasi	1000 meter	1.106.400.000	907.817.000	82,05	100,00			
364	8004	Rehabilitasi Jalan Leuwibilik - Cibadak	Panjang jalan yang direhabilitasi	2.615 meter	1.950.476.000	1.812.822.000	92,94	100,00			
365	8005	Rehabilitasi Jalan Lingkar Pengasinan	Panjang jalan yang direhabilitasi	1000 meter	427.375.000	375.009.600	87,75	100,00			
366	8006	Rehabilitasi Jalan Gunung Pancar	Panjang jalan yang direhabilitasi	1 Ruas Jalan	608.000.000	185.784.000	30,56	29,18	Putus Kontrak		
367	8007	Rehabilitasi Jembatan Cisadane Pada Ruas Jalan Cicangkal - Gunung Sindur	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	892.650.000	892.650.000	100,00	100,00			
368	8008	Pemeliharaan Ruas Jalan Malangbong - Argapura	Panjang jalan yang dipelihara	4231 meter	168.080.000	-	-	-	Bentrok dengan program peningkatan jalan		
15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (1 Kegiatan)				1.690.300.000	1.523.812.792	90,15	90,15			
1	0001	Pengadaan Pasangan Bronjong Antisipasi Bencana Alam	Ruas jalan yang dipelihara	40 kecamatan	1.690.300.000	1.523.812.792	90,15	90,15			
16	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan (11 Kegiatan)				1.475.707.000	1.092.743.500	74,05	100,00			
1	0001	Inspeksi Kondisi Jembatan	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jembatan	10 UPT	357.389.000	163.313.000	45,70	100,00			
2	0101	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah I Cibinong	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	5 kecamatan	128.472.000	110.846.000	86,28	100,00			
3	0102	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah II Ciawi	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	4 kecamatan	111.402.000	79.055.200	70,96	100,00			
4	0103	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah III Ciomas	Tersusunnya data yang akurat	5	132.312.000	115.918.000	87,61	100,00			

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			mengenai kondisi jalan	kecamatan						
5	0104	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah IV Ciampea	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	4 kecamatan	107.532.000	93.988.300	87,40	100,00		
6	0105	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah V Leuwiliang	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	3 kecamatan	92.652.000	71.117.000	76,76	100,00		
7	0106	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah VI Cigudeg	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	3 kecamatan	92.022.000	67.202.000	73,03	100,00		
8	0107	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah VII Jasinga	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	3 kecamatan	94.452.000	77.048.000	81,57	100,00		
9	0108	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah VIII Parung	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	5 kecamatan	129.252.000	112.934.200	87,38	100,00		
10	0109	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah IX Cileungsi	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	4 kecamatan	118.352.000	101.317.000	85,61	100,00		
11	0110	Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah X Jonggol	Tersusunnya data yang akurat mengenai kondisi jalan	4 kecamatan	111.870.000	100.004.800	89,39	100,00		
17	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan (2 Kegiatan)				1.346.000.000	274.049.900	20,36	100,00		
1	0001	Pemeliharaan Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Ruas jalan yang dipelihara	40 kecamatan	525.875.000	118.347.100	22,50	100,00		
2	0002	Pemeliharaan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jembatan yang dipelihara	40 kecamatan	820.125.000	155.702.800	18,99	100,00		
18	Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan (1 Kegiatan)				284.390.000	121.903.000	42,86	100,00		
1	0001	Pemutakhiran Data Inventarisasi Jalan	Tersusunnya pemutakhiran data Inventarisasi Jalan	40 kecamatan	284.390.000	121.903.000	42,86	100,00		
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (17 Kegiatan)				3.313.677.000	2.856.264.978	86,20	100,00		
1	0003	Pengadaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya alat-alat ukur laboratorium	6 unit	67.830.000	66.505.000	98,05	100,00		
2	0004	Pengadaan Concrete Barrier Wilayah I	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan: -100 unit concrete barrier	5 UPT	200.000.000	193.517.000	96,76	100,00		
3	0005	Pengadaan Concrete Barrier Wilayah II	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan: -100 unit concrete barrier	5 UPT	200.000.000	193.656.000	96,83	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
4	0006	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat	15 unit	501.360.000	490.387.000	97,81	100,00		
5	0007	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat-alat laboratorium	15 unit	129.769.000	118.169.000	91,06	100,00		
6	0008	Pengelolaan Kebinamargaan Retribusi RUMIJA	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	40 kecamatan	393.112.000	318.493.300	81,02	100,00		
7	0009	Penyusunan sistem data base pemanfaatan sarana ke PU an	Tersusunnya Sistem Data Base	40	451.966.000	301.838.600	66,78	100,00	Kurangnya personil sehingga dalam pelaksanaan kelapangan tidak maksimal dan berimbas kepada penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.	Sebaiknya ditambah lagi personil yang ada, sehingga pelaksanaan ke lapangan dan penyerapan anggaran bisa maksimal.
			Pemanfaatan Sarana Ke PU an	kecamatan						
8	0501	Pendataan pemanfaatan Rumija di Kecamatan Cibinong	Terdatanya Pemanfaatan Rumija	1 kecamatan	79.971.000	39.447.000	49,33	100,00	Kurangnya personil sehingga dalam pelaksanaan kelapangan tidak maksimal dan berimbas kepada penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.	Sebaiknya ditambah lagi personil yang ada, sehingga pelaksanaan ke lapangan dan penyerapan anggaran bisa maksimal.
9	1000	Penyusunan sistem data base pemanfaatan sarana ke PU an	Tersusunnya sistem data base pemanfaatan sarana ke PU an	1 dokumen	99.000.000	98.010.000	99,00	100,00		
10	1541	Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan I Wilayah Cibinong	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1 UPT	252.916.000	230.091.400	90,98	100,00		
11	1542	Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan II Wilayah Ciawi	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1 UPT	163.009.000	150.405.000	92,27	100,00		
12	1543	Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan III Wilayah Ciomas	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1 UPT	194.559.000	191.624.200	98,49	100,00		
13	1546	Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan VI Wilayah Cigudeg	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1 UPT	128.846.000	126.998.808	98,57	100,00		
14	1547	Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan VII Wilayah Jasinga	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1 UPT	160.768.000	159.182.580	99,01	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151548Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan VIII Wilayah Parung	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1UPT	71.526.000	68.095.600	95,20	100,00		
161549Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan IX Wilayah Cileungsi	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1UPT	42.692.000	40.680.120	95,29	100,00		
171550Pengadaan dan Pemasangan Patok KM dan HM UPT Jalan dan Jembatan X Wilayah Jonggol	Jumlah Pengadaan Patok HM dan KM	1UPT	176.353.000	69.164.370	39,22	100,00	Menyesuaikan dengan SDM dan waktu yang tersedia di lapangan	
20Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (329 Kegiatan)			85.386.567.000	75.833.715.375	88,81	99,25		
10001Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersusunnya dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Jumlah DI = 95 DI, terdiri dari 23 peningkatan fungsi jaringan, 56 rehabilitasi fungsi jaringan, & 16 rehabilitasi saluran, Jumlah Perjalan Dinas = 1296 HOK, Jumlah Gamb	80dok	347.393.000	314.646.800	90,57	100,00		
20002Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jaringan irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35kegiatan	281.360.000	272.633.900	96,90	100,00		
30003Inspeksi Kondisi Daerah Irigasi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1jaringan irigasi	359.396.000	269.265.000	74,92	100,00	Efisiensi Perjalanan Dinas dan Habis Waktu Penelusuran Daerah Irigasi	
40004Pengendalian dan Pelaporan Irigasi dan SDA	Terlaksananya pengawasan teknis pengairan	1	545.817.000	389.059.600	71,28	100,00	Kurangnya personil sehingga dalam pelaksanaan kelapangan tidak maksimal dan berimbas kepada penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.	Sebaiknya ditambah lagi personil yang ada, sehingga pelaksanaan ke lapangan dan penyerapan anggaran bisa maksimal.
		Berkas						
50005Pengawasan Teknik Pengairan Paket I	Terlaksananya pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis	24kegiatan	1.456.532.000	1.109.175.950	76,15	100,00		
60006Pengawasan Teknik Pengairan Paket II	Terlaksananya pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis	24kegiatan	867.856.000	723.162.120	83,33	100,00		
70007pengawasan Teknik Pengairan Paket III	Terlaksananya pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis	24kegiatan	802.516.000	627.585.500	78,20	100,00		
80008pengawasan Teknik Pengairan Paket IV	Terlaksananya pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis	24kegiatan	980.716.000	776.297.800	79,16	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
9	0501	Pendataan pemanfaatan sempadan irigasi di Kecamatan Cibinong	Terdatanya pemanfaatan sempadan irigasi di Kecamatan Cibinong	1 kecamatan	210.472.000	167.635.000	79,65	100,00		
10	1545	Penyusunan DED Penataan Situ	Tersusnya DED Penataan Situ	1 Paket	170.000.000	162.572.000	95,63	100,00		
11	1551	Penyusunan Dokumen Teknis Irigasi dan SDA	Tersusunnya dokumen Teknis Irigasi dan SDA	120 dok	20.056.000	16.955.000	84,54	100,00		
12	1552	Penyusunan DED Jaringan Irigasi Paket I	Tersusunnya DED Peningkatan Jaringan Irigasi	4 dok	399.596.000	386.131.550	96,63	100,00		
13	1553	Penyusunan DED Jaringan Irigasi Paket II	Tersusunnya DED Peningkatan Jaringan Irigasi	4 dok	483.192.000	445.124.050	92,12	100,00		
14	2084	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciparigi	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	1 P 600, P 2000 buah	604.165.000	582.096.000	96,35	100,00		
15	2115	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cihieum	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	P 14 P 400 m	721.745.000	633.114.000	87,72	100,00		
16	2285	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Tegal Laja	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	P 13 P 150 m	1.027.048.000	993.324.000	96,72	100,00		
17	2415	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisasah Kanan	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	P 15 P 600 m	500.000.000	301.490.000	60,30	83,87	Beberapa item pekerjaan belum terlaksana karena terdapat kendala di pekerja dan internal pelaksana	mengganti pekerja dan mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjajaa.
18	2443	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipulus	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	664.084.000	638.960.000	96,22	100,00		
19	2454	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Tanjung Sari	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	Bendung = 1 Bh Sal = 500 m'	478.981.000	383.488.000	80,06	100,00		
20	2542	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cimalam	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	994.712.000	867.317.000	87,19	100,00		
21	2571	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cijungkrang	Terlaksananya peningkatani fungsi Jaringan Irigasi	Saluran 800 m' T 0,80 m' m	485.608.000	449.764.000	92,62	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
22	2603	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cimuncang	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	742.306.000	715.479.000	96,39	100,00		
23	2626	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikaret I	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	P 15 P 450 m	752.033.000	675.098.000	89,77	100,00		
24	2944	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Rahong	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	488.500.000	467.991.000	95,80	100,00		
25	2959	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Sigeheng	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	P 18 P 400 m	726.138.000	690.638.000	95,11	100,00		
26	2969	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipanganten	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	300 m	855.599.000	852.500.000	99,64	100,00		
27	2996	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Lebak Picung Atas	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	P 18 P 250 m	802.190.000	641.396.000	79,96	100,00		
28	3048	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cibitung	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	1 P 500 P 1500 buah	519.873.000	415.537.400	79,93	100,00		
29	3051	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipicung	Terlaksananya peningkatanani fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	482.549.000	465.303.000	96,43	100,00		
30	4077	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Pemda	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	180.000.000	2.549.000	1,42	100,00	kelengkapan administrasi belum tercapai sampai dengan closing anggaran	luncuran pembayaran
31	4082	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Leuwi Bolang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	1.311.629.000	1.300.073.000	99,12	100,00		
32	4101	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Rawa Jejed	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	584.181.000	466.948.800	79,93	100,00		
33	4137	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisewu I	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	1.036.954.000	981.754.000	94,68	100,00		
34	4170	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Tegal Panjang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	864.761.000	691.523.000	79,97	100,00		
35	4232	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cislada	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	913.920.000	865.893.000	94,74	100,00		
36	4258	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Nyoman II	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	200 m	836.521.000	725.424.000	86,72	100,00		
37	4272	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cibeet Cikumpeni	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	584.861.000	509.501.550	87,11	100,00		
38	4284	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cigulingan Wetan	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	120.000.000	106.484.000	88,74	100,00		
39	4297	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Pasir Ipis	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	708.982.000	670.364.000	94,55	100,00		
40	4311	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikuningan II	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	P 17 P 200 m	864.395.000	802.434.000	92,83	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
41	4317	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Jeletreng I	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	70 m	438.416.000	414.425.000	94,53	100,00		
42	4350	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Laya	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	424.657.000	414.619.000	97,64	100,00		
43	4351	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Caringin II	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	390.259.000	362.073.000	92,78	100,00		
44	4357	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Tonjong	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	474.640.000	379.551.000	79,97	100,00		
45	4358	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Angke III	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	768.004.000	748.166.000	97,42	100,00		
46	4359	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Kali Putih	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	544.339.000	530.021.000	97,37	100,00		
47	4363	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Sinampel / Pasir Awi	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	721.207.000	575.909.000	79,85	100,00		
48	4370	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Muncang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	390.387.000	387.207.000	99,19	100,00		
49	4394	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Taman Sari	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	606.263.000	579.045.000	95,51	100,00		
50	4406	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikole	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	175.000.000	2.399.000	1,37	100,00	kelengkapan administrasi belum tercapai sampai dengan closing anggaran	luncuran pembayaran
51	4422	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikahuripan	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	178.000.000	2.424.000	1,36	100,00	kelengkapan administrasi belum tercapai sampai dengan closing anggaran	luncuran pembayaran
52	4425	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisasah Kanan	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	200.000.000	186.461.000	93,23	100,00		
53	4433	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciherang I	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	T = 1,5 m' P = 1000 m' T = 2 m' P = 50 m' T = 3 m' P = 60 m' Bodeman L = 2 m' P = 150 m' Meter	487.516.000	443.984.000	91,07	100,00		
54	4542	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Teluk Pinang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	P = 600 m' T = 2 - 3 m' Meter	952.251.000	892.639.000	93,74	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
55	4691	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Peres	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	40 m	2.838.834.000	1.773.326.660	62,47	81,20	Terjadi bencana banjir di lokasi kegiatan menyebabkan peristiwa kompensasi	memberikan kompensasi atau pemberian kesempatan 50 hari kerja hingga pekerjaan selesai
56	4750	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Toblongan	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	P 13 P 160 m	1.011.814.000	898.707.000	88,82	100,00		
57	4850	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Jayanti	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	767.481.000	613.614.000	79,95	100,00		
58	4890	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisindangbarang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	758.253.000	1.000.000	0,13	-	terjadi gagal tender, mengakibatkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk di tender ulang	di masukkan program ditahun berikutnya
59	4900	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisaninten	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	1.200.000.000	1.000.073.000	83,34	100,00		
60	4905	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cidurian Sendung	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	200 m	3.909.414.000	3.784.223.000	96,80	100,00		
61	4979	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipanganten	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	200.000.000	2.624.000	1,31	60,00	Terlambat memulai pelaksanaan	menambah pekerja, bahan dan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
62	5080	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Sadang	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	200.000.000	185.390.000	92,70	100,00		
63	6071	Pengelolaan Administrasi Teknis Kegiatan Sumber Daya Air	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Pemeliharaan Daerah Irigasi	1 berkas	539.283.000	449.932.000	83,43	100,00		
64	6171	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciliwung Katulampa	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	250.000.000	243.863.700	97,55	100,00		
65	6173	Pemeliharaan Daerah Irigasi Karadenan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.675.200	97,68	100,00		
66	6175	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Ciriung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	95.630.100	95,63	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
67	6178	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibeber	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	78.000.000	77.508.600	99,37	100,00		
68	6180	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijere II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.031.900	97,03	100,00		
69	6184	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibongas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	78.000.000	75.232.500	96,45	100,00		
70	6185	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibarengkok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.928.800	96,93	100,00		
71	6189	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciherang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	145.000.000	140.373.700	96,81	100,00		
72	6191	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bantarjati	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.867.200	96,87	100,00		
73	6194	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciparigi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	104.000.000	95.353.600	91,69	100,00		
74	6195	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Gunung Putri	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.789.600	96,79	100,00		
75	6196	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Babakan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.809.800	96,81	100,00		
76	6199	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Cicadas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.863.000	97,33	100,00		
77	6200	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibarengkok Cilalay	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.579.000	97,58	100,00		
78	6201	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Rawa Jejed	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.832.800	97,83	100,00		
79	6202	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisodong Citempuan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.618.000	96,62	100,00		
80	6212	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisadang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	93.725.200	98,66	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
						(Rp)	(%)				(%)
1			2		3	4	5	6	7	8	9
81	6215	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipamingkis Leungsir II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.968.100	96,97	100,00			
82	6218	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimenyan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.587.700	97,59	100,00			
83	6222	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ento	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	87.000.000	84.097.000	96,66	100,00			
84	6225	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cihieum	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.080.600	96,08	100,00			
85	6226	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciwareng	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.046.300	97,05	100,00			
86	6228	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cihoe Ciparanje	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	95.202.400	97,15	100,00			
87	6230	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Bambu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	82.427.700	96,97	100,00			
88	6231	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimonoyot	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.938.700	97,94	100,00			
89	6232	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cinyukruk	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	87.000.000	83.232.400	95,67	100,00			
90	6233	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibodas Cipandan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	90.779.700	95,56	100,00			
91	6242	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipondok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.075.800	96,92	100,00			
92	6245	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijanggala	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.679.500	96,50	100,00			
93	6246	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciseah I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.075.800	96,92	100,00			
94	6261	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisurian Pasir Ipis	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.859.100	96,86	100,00			

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
95	6265	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikeruh Pamokolan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.885.200	96,89	100,00		
96	6278	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leles	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.539.600	96,92	100,00		
97	6282	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciharang Cibitung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	87.000.000	82.745.500	95,11	100,00		
98	6283	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipancar	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	94.729.000	96,66	100,00		
99	6286	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tegal Wangun	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	65.000.000	62.963.300	96,87	100,00		
100	6290	Pemeliharaan Daerah Irigasi Amen	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.880.400	96,72	100,00		
101	6291	Pemeliharaan Daerah Irigasi Doseh	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.693.500	97,57	100,00		
102	6296	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigandel	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	72.687.600	96,92	100,00		
103	6298	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciganda	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	79.103.700	96,47	100,00		
104	6314	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciparung Bedil	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.094.700	96,94	100,00		
105	6330	Pemeliharaan Daerah Irigasi Solokan Pasir	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.872.400	96,71	100,00		
106	6357	Pemeliharaan Daerah Irigasi Nyoman I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.313.200	95,90	100,00		
107	6371	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigedogan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	76.000.000	72.619.700	95,55	100,00		
108	6372	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibeet Cikumpeni	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	180.000.000	173.109.400	96,17	100,00		
109	6377	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cihideung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi	1	200.000.000	193.725.300	96,86	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	Jaringan Irigasi						
110	6391	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimanggu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	76.000.000	73.284.700	96,43	100,00		
111	6392	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibadak Cibatukurung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	83.000.000	80.373.800	96,84	100,00		
112	6394	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijambe / Ciarleu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	79.142.200	96,51	100,00		
113	6398	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibeet Cigoha	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	65.000.000	62.546.600	96,23	100,00		
114	6400	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikembar Gack	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	81.798.200	96,23	100,00		
115	6402	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikuningan I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.304.000	97,00	100,00		
116	6415	Pemeliharaan Daerah Irigasi Angke IX	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	79.051.300	96,40	100,00		
117	6416	Pemeliharaan Daerah Irigasi Sasak Onong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	66.000.000	65.280.300	98,91	100,00		
118	6417	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jeletreng I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.659.400	96,48	100,00		
119	6421	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibeuteung II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	99.030.400	99,03	100,00		
120	6423	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Bale Kembang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	88.000.000	84.299.600	95,80	100,00		
121	6424	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kali Jati	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.112.200	96,96	100,00		
122	6425	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Jampang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	120.000.000	116.311.800	96,93	100,00		
123	6427	Pemeliharaan Daerah Irigasi Angke I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	93.725.200	98,66	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
124	6428	Pemeliharaan Daerah Irigasi Angke II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	93.725.200	98,66	100,00		
125	6429	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibeuteung I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	93.725.200	98,66	100,00		
126	6431	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Selabenda	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.151.300	95,95	100,00		
127	6434	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibarengkok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.319.600	96,13	100,00		
128	6436	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Moyan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.110.500	95,91	100,00		
129	6442	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kali Jati	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.361.700	96,70	100,00		
130	6445	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikareo	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.151.300	95,95	100,00		
131	6446	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jampang Bogel	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.328.800	97,19	100,00		
132	6448	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jeletreng II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	86.891.500	91,46	100,00		
133	6449	Pemeliharaan Daerah Irigasi Parakan Jati	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.151.300	95,95	100,00		
134	6452	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Cibeureum	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.562.300	96,18	100,00		
135	6459	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kali Putih	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.292.000	95,88	100,00		
136	6460	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Nanggerang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	85.408.700	94,90	100,00		
137	6461	Pemeliharaan Daerah Irigasi Caringin I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.078.625	96,75	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
						(Rp)	(%)				(%)
1			2		3	4	5	6	7	8	9
138	6462	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Cimanggis	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	80.058.700	88,95	100,00			
139	6464	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilangkap	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.667.800	97,41	100,00			
140	6465	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikarawang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
141	6466	Pemeliharaan Daerah Irigasi Babakan Gobang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
142	6470	Pemeliharaan Daerah Irigasi Muncang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
143	6477	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidokom	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
144	6483	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikadu / Bayangkang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	127.000.000	122.796.750	96,69	100,00			
145	6484	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciguha	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
146	6489	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijeungir	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	89.887.400	99,87	100,00			
147	6494	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Taman Sari	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	74.272.800	99,03	100,00			
148	6498	Pemeliharaan Daerah Irigasi Alipah	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	86.000.000	84.883.200	98,70	100,00			
149	6503	Pemeliharaan Daerah Irigasi Binong III	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	72.324.900	96,43	100,00			
150	6505	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciapus	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.073.500	95,87	100,00			
151	6506	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikole	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.374.300	96,18	100,00			

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
152	6507	Pemeliharaan Daerah Irigasi Sindang Barang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.073.500	95,87	100,00		
153	6515	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cihuni I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	80.810.300	95,07	100,00		
154	6524	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciharang II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.011.500	95,80	100,00		
155	6525	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisasah Kanan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.941.700	96,78	100,00		
156	6527	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jadipa	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.618.100	97,62	100,00		
157	6528	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisasah Kiri	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.644.400	96,64	100,00		
158	6530	Pemeliharaan Daerah Irigasi Rabudin	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	79.207.900	96,60	100,00		
159	6531	Pemeliharaan Daerah Irigasi Rahong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.471.400	96,47	100,00		
160	6533	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciharang I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.481.100	96,48	100,00		
161	6543	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikruh I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.073.100	97,07	100,00		
162	6550	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibadak IV	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.584.400	96,58	100,00		
163	6559	Pemeliharaan Daerah Irigasi Legok Andong I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	72.356.400	96,48	100,00		
164	6560	Pemeliharaan Daerah Irigasi Legok Andong II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.336.300	97,04	100,00		
165	6562	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigenteng	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	78.243.200	95,42	100,00		
166	6563	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipaok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi	1	100.000.000	96.834.300	96,83	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	Jaringan Irigasi						
167	6564	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tanjung Sari	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.901.300	96,90	100,00		
168	6567	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cileungsir	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.876.100	96,71	100,00		
169	6568	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisarua	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	78.886.700	96,20	100,00		
170	6569	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijeruk II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	71.663.200	95,55	100,00		
171	6572	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijulang II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	80.933.360	95,22	100,00		
172	6573	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimuncang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	95.646.700	95,65	100,00		
173	6577	Pemeliharaan Daerah Irigasi Sungapan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.950.000	96,79	100,00		
174	6578	Pemeliharaan Daerah Irigasi Citugu I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.954.900	96,95	100,00		
175	6580	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cukang Galeuh	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.848.200	96,85	100,00		
176	6584	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikupa	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	72.872.700	97,16	100,00		
177	6587	Pemeliharaan Daerah Irigasi Lemah Duhur	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.441.800	96,44	100,00		
178	6597	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciderum	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.005.900	97,01	100,00		
179	6611	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cicaringin	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	76.836.200	96,05	100,00		
180	6614	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipari	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.519.900	96,34	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
181	6615	Pemeliharaan Daerah Irigasi Citampian	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	71.009.300	94,68	100,00		
182	6616	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciletuh	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	80.101.000	89,00	100,00		
183	6630	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cijengkol	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	90.151.200	94,90	100,00		
184	6637	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimande	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.963.550	96,80	100,00		
185	6646	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigaok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	72.000.000	70.056.800	97,30	100,00		
186	6649	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipondok menteng I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	92.000.000	88.131.600	95,80	100,00		
187	6653	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisawang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	65.000.000	62.390.500	95,99	100,00		
188	6655	Pemeliharaan Daerah Irigasi Citengah	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.225.300	96,92	100,00		
189	6661	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikompeni	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.192.100	95,99	100,00		
190	6665	Pemeliharaan Daerah Irigasi Banjar Waru	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	71.525.100	95,37	100,00		
191	6666	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipalayanan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	65.000.000	62.620.900	96,34	100,00		
192	6670	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciratim	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.182.300	97,03	100,00		
193	6674	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciesek	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	72.175.700	96,23	100,00		
194	6676	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidahu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	90.709.800	95,48	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
						(Rp)	(%)				(%)
1			2		3	4	5	6	7	8	9
195	6677	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikatapis	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	70.000.000	65.801.500	94,00	100,00			
196	6684	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikompeni	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.999.100	97,00	100,00			
197	6685	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibewok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	70.000.000	67.209.000	96,01	100,00			
198	6691	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cobleng	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.139.200	95,71	100,00			
199	6697	Pemeliharaan Daerah Irigasi Pasir Kalong / Cijulang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.063.800	96,91	100,00			
200	6699	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipanggilingan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.903.300	96,74	100,00			
201	6715	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jogjogan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.255.500	96,06	100,00			
202	6719	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigede	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	86.000.000	83.400.400	96,98	100,00			
203	6724	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidadap	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	85.678.900	95,20	100,00			
204	6730	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cianten Cigatet	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.069.100	96,05	100,00			
205	6731	Pemeliharaan Daerah Irigasi Citeureup	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.058.500	96,71	100,00			
206	6732	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Jawa	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.609.600	96,23	100,00			
207	6794	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikemang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	87.047.600	96,72	100,00			
208	6798	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cinanggung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	90.838.300	95,62	100,00			

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
209	6799	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Senen	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	92.000.000	86.174.100	93,67	100,00		
210	6801	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cislak	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	82.184.400	96,69	100,00		
211	6811	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimapag II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	47.000.000	45.194.200	96,16	100,00		
212	6815	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cislak / Jabon	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	85.000.000	82.095.900	96,58	100,00		
213	6825	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipager Jangkung I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	96.000.000	92.459.900	96,31	100,00		
214	6827	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tengah	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.487.800	96,30	100,00		
215	6835	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Mainin / Singa Maja	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	125.000.000	121.086.900	96,87	100,00		
216	6838	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciwangi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.094.800	95,89	100,00		
217	6841	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipager Jangkung II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.409.600	96,41	100,00		
218	6848	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Panjang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.336.100	96,14	100,00		
219	6852	Pemeliharaan Daerah Irigasi Nyamplung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	90.000.000	86.481.600	96,09	100,00		
220	6854	Pemeliharaan Daerah Irigasi Panggilingan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	115.000.000	112.154.300	97,53	100,00		
221	6855	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi benda	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	205.000.000	198.815.100	96,98	100,00		
222	6862	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cigede	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	185.000.000	179.580.300	97,07	100,00		
223	6871	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikongeng I / Leuwi Sakinin	Terlaksananya pemeliharaan fungsi	1	90.000.000	86.609.600	96,23	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	Jaringan Irigasi						
224	6873	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Daim	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.537.300	96,92	100,00		
225	6892	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciparay	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	82.000.000	79.044.700	96,40	100,00		
226	6893	Pemeliharaan Daerah Irigasi Pasir Reungit	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.542.400	96,93	100,00		
227	6901	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipeundeuy	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	75.000.000	71.139.900	94,85	100,00		
228	6905	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikareo	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	77.000.000	73.211.100	95,08	100,00		
229	6907	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciparabakti II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	80.000.000	77.486.900	96,86	100,00		
230	6912	Pemeliharaan Daerah Irigasi Dramaga	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	151.000.000	145.433.000	96,31	100,00		
231	6922	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibunian	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.901.700	96,60	100,00		
232	6925	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibuntu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.392.900	96,26	100,00		
233	6926	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibodas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	125.000.000	121.088.400	96,87	100,00		
234	6927	Pemeliharaan Daerah Irigasi Raden	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	125.000.000	121.119.900	96,90	100,00		
235	6928	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cianyar	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.860.900	96,70	100,00		
236	6932	Pemeliharaan Daerah Irigasi Alinan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	110.000.000	107.265.100	97,51	100,00		
237	6933	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciampea Udik	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.428.900	96,95	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
238	6938	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisetu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.663.400	97,11	100,00		
239	6939	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bengle	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.663.400	97,11	100,00		
240	6949	Pemeliharaan Daerah Irigasi Parigi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.285.900	96,19	100,00		
241	6953	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Timpug	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.392.900	96,26	100,00		
242	6959	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikanjut	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.236.900	96,16	100,00		
243	6960	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipasir	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.392.900	96,26	100,00		
244	6966	Pemeliharaan Daerah Irigasi Toblongan I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.343.900	96,23	100,00		
245	6976	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kasiman	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.392.900	96,26	100,00		
246	6983	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Panjang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.986.100	96,99	100,00		
247	6992	Pemeliharaan Daerah Irigasi Coal II / Taman	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.458.500	96,31	100,00		
248	6994	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipadung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.638.900	97,09	100,00		
249	6995	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisunte	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.805.900	96,54	100,00		
250	6996	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipondok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.303.100	96,87	100,00		
251	6997	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciharang / Parigi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	99.000.000	95.779.700	96,75	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
252	7003	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibinong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	144.028.900	96,02	100,00		
253	7004	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikubang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	150.000.000	145.757.700	97,17	100,00		
254	7006	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidurian Sodong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	115.000.000	112.092.200	97,47	100,00		
255	7010	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibolang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	115.000.000	110.808.100	96,35	100,00		
256	7011	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwi Kacapi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.226.500	96,03	100,00		
257	7016	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Cipayung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.329.000	96,14	100,00		
258	7017	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cicanggom	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	94.835.400	96,77	100,00		
259	7018	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Kadongdong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	95.189.000	97,13	100,00		
260	7027	Pemeliharaan Daerah Irigasi Gemblong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.399.800	96,40	100,00		
261	7028	Pemeliharaan Daerah Irigasi Keusal	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	70.400.000	67.775.600	96,27	100,00		
262	7030	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Pangampoan	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.244.300	97,10	100,00		
263	7032	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidurian Seuweu	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	92.177.500	97,03	100,00		
264	7033	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibunar	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.659.400	96,48	100,00		
265	7034	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Cinangsi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.487.800	96,30	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
266	7036	Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Tarate	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	94.835.400	96,77	100,00		
267	7038	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidangdeur II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.118.600	96,12	100,00		
268	7039	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuleugok	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	98.000.000	93.444.200	95,35	100,00		
269	7041	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisuren	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.080.200	97,08	100,00		
270	7044	Pemeliharaan Daerah Irigasi Jenggot Girang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	58.000.000	56.024.700	96,59	100,00		
271	7047	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilampeong	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	95.000.000	91.407.800	96,22	100,00		
272	7051	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bolang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.313.200	97,31	100,00		
273	7052	Pemeliharaan Daerah Irigasi Pondok Situam	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.909.700	96,91	100,00		
274	7057	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cidangdeur I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.713.100	96,71	100,00		
275	7058	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikasungka I	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	68.600.000	66.634.200	97,13	100,00		
276	7059	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikasungka II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	88.000.000	84.686.000	96,23	100,00		
277	7063	Pemeliharaan Daerah Irigasi Citalahab	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	125.000.000	121.432.500	97,15	100,00		
278	7067	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikasungka IV	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	95.949.100	95,95	100,00		
279	7084	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikasungka III	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.136.600	97,14	100,00		
280	7085	Pemeliharaan Daerah Irigasi Leuwikaso	Terlaksananya pemeliharaan fungsi	1	100.000.000	97.547.600	97,55	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	Jaringan Irigasi						
281	7087	Pemeliharaan Daerah Irigasi Banar	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.039.100	97,04	100,00		
282	7088	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cirempug	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.586.700	96,59	100,00		
283	7091	Pemeliharaan Daerah Irigasi Congcorang	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.331.800	96,33	100,00		
284	7093	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cileuksa Hilir	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.236.100	96,24	100,00		
285	7106	Pemeliharaan Daerah Irigasi Lebak Picung Atas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.267.700	97,27	100,00		
286	7107	Pemeliharaan Daerah Irigasi Lebak Picung Bawah	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	93.700.000	90.011.700	96,06	100,00		
287	7108	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bentang Atas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.810.600	96,81	100,00		
288	7110	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipatat	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.832.800	96,83	100,00		
289	7111	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikarut	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	95.712.200	95,71	100,00		
290	7112	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciputih	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.357.800	96,36	100,00		
291	7133	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bongas	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.661.200	97,66	100,00		
292	7146	Pemeliharaan Daerah Irigasi Cadas Leueur II	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	97.763.600	97,76	100,00		
293	7153	Pemeliharaan Daerah Irigasi Chioream	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.935.700	96,94	100,00		
294	7162	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ciketug	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	100.000.000	96.701.700	96,70	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KETERANGAN		
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
295	7173	Pemeliharaan Daerah Irigasi Gunung Gantung	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	74.800.000	71.900.500	96,12	100,00		
296	7177	Pemeliharaan Daerah Irigasi Budin	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	74.500.000	72.029.000	96,68	100,00		
297	8181	Pengadaan Pelumas dan Cat Pintu Air	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	200.000.000	193.199.000	96,60	100,00		
298	8182	Pengadaan Karung untuk Pemeliharaan bukan Konstruksi Permanen	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	200.000.000	194.864.000	97,43	100,00		
299	8183	Pengadaan Pasangan Bronjong Untuk Antisipasi Bencana Alam	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	300.000.000	271.469.900	90,49	100,00		
300	8184	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan Daerah Irigasi	Terlaksananya pemeliharaan fungsi Jaringan Irigasi 1 Bangunan Pengairan	1 Jaringan Irigasi	1.325.728.000	1.130.768.600	85,29	100,00		
301	8190	Revitalisasi Situ di Kabupaten Bogor	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	200.000.000	193.494.700	96,75	100,00		
302	8191	Revitalisasi Situ Pemda	Terlaksananya Revitalisasi Situ	1 D.I.	110.000.000	99.660.000	90,60	100,00		
303	9000	Biaya Penunjang DAK Bidang Irigasi	Terlaksananya pengendalian kegiatan DAK Irigasi	5 kegiatan	356.712.850	156.070.000	43,75	100,00	SPPD dikarenakan overlapping dengan SPPD dalam daerah yang dibiayai dari APBD	Dibuat satuan kerja untuk DAK
304	9001	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipamingkis Leungsir I (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	3.727.544.150	3.188.336.000	85,53	100,00		
305	9002	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	700.000.000	641.762.000	91,68	100,00		
306	9003	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cadas Leueur II (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	700.000.000	669.436.000	95,63	100,00		
307	9004	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cihoa (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	750.000.000	625.019.000	83,34	100,00		
308	9005	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cibuntu (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 D.I.	900.000.000	824.965.000	91,66	100,00		
309	9100	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Situ Bambu	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	706.300.000	706.300.000	100,00	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
310	9101	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Cibadud	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	203.329.000	203.328.320	100,00	100,00		
311	9102	Peningkatan Jaringan Irigasi D I Babakan Tasik	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	544.928.000	544.928.000	100,00	100,00		
312	9103	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Cibolang Rancamaya	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	262.111.000	145.617.000	55,56	100,00	sisu uang	silpa
313	9104	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Cipri/Cipian	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	481.170.000	481.169.600	100,00	100,00		
314	9105	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Citengah	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	247.781.000	247.781.000	100,00	100,00		
315	9106	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Ciratim	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	658.209.000	541.245.090	82,23	82,23	Putus Kontrak	
316	9107	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Cicaringin	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	504.671.000	504.670.400	100,00	100,00		
317	9108	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Rabudin	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	454.562.000	444.246.300	97,73	100,00		
318	9109	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.M.A Cipulus II	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	461.500.000	461.500.000	100,00	100,00		
319	9110	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi D.I.Ciletuh I	Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	133.338.000	87.420.750	65,56	100,00	sisu uang	silpa
320	9111	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cibanteng	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	169.972.000	169.971.750	100,00	100,00		
321	9112	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cigamea	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	879.916.000	879.916.000	100,00	100,00		
322	9113	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisarongge	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	273.025.000	224.087.100	82,08	100,00		
323	9114	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cisarua	Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	107.580.000	55.421.000	51,52	100,00	sisu uang	silpa
324	9115	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cigamea	Terlaksananya rehabilitasi	1	1.663.995.000	1.376.623.050	82,73	82,75	Putus Kontrak	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN				OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
				URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
							(Rp)	(%)			
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				fungsi Jaringan Irigasi	Bangunan Pengairan						
325	9116	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cipicung		Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	101.862.000	101.861.500	100,00	100,00		
326	9117	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Cikiray/Cihonje/Cisarua		Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	124.962.000	90.800.500	72,66	100,00	sisa uang	silpa
327	9118	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi DI. Ciragong		Terlaksananya rehabilitasi fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	154.450.000	154.449.800	100,00	100,00		
328	9119	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ciranda Dita (DAK)		Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	165.125.000	165.124.750	100,00	100,00		
329	9120	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Babakan Sukawayahna (DAK)		Terlaksananya peningkatan fungsi Jaringan Irigasi	1 Bangunan Pengairan	405.141.000	405.140.600	100,00	63,60	Putus Kontrak	
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (60 Kegiatan)					63.966.780.000	58.107.602.369	90,84	98,97		
1	0001	Pengembangan Sistem Distribusi/Vertikulasi Air Minum		Terlaksananya Pengembangan	800	10.544.480.000	9.743.237.120	92,40	83,91	Pengadaan Alat-Alat Angkut Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) di usulkan T.A 2020 diserahkan ke bagian Umum dan Kepegawaian	
				Sistem Distribusi/Vertikulasi Air Minum	Sambungan Rumah (SR)						
2	0002	Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Minum		Terwujudnya bimbingan teknis pengelolaan sistem penyediaan air minum/ air bersih	3 Bimtek	869.794.000	792.538.000	91,12	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
3	0004	Penyusunan Sistem Informasi data bagi pengelola air minum		Tersedianya Sistem Informasi data bagi pengelola air minum	1 Sistem	501.950.000	442.563.000	88,17	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
4	0013	Perencanaan Pembangunan IPLT		Tersedianya Perencanaan Pembangunan IPLT di Kecamatan Cileungsi	5 Dokumen	13.860.000	13.860.000	100,00	100,00		
5	0503	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Citeureup		Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	3 Desa	1.075.156.000	1.031.390.000	95,93	98,86	Pekerjaan di Desa Puspasari tidak dapat di lelang karena tidak tersedianya tanah yang dapat dihibahkan untuk pengeboran	Tidak Proses lebih lanjut
6	0505	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Babakan Madang		Tersedianya Pembangunan SPAM	1 Paket	269.540.000	241.182.000	89,48	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 0506 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Jonggol	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	274.540.000	242.377.000	88,28	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
		Paket						
8 0508 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Cariu	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	443.310.000	423.071.000	95,43	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
		Paket						
9 0509 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Sukamakmur	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	3 Desa	729.617.000	718.355.000	98,46	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
10 0510 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Parung	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	420.000.000	381.250.600	90,77	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah, Tidak Adanya Sosialisasi Lapangan	
		Paket						
11 0513 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Bojonggede	Tersedianya Perencanaan	5	1.360.636.000	979.411.407	71,98	95,07	Pekerjaan di Desa Cimanggis (reguler) gagal lelang di karenakan tidak mencukupi waktu pekerjaan. (Sumur Bor)	Di anggarkan menjadi ABT
	Pembangunan IPLT di Kecamatan Cileungsi	Dokumen						
12 0514 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Leuwiliang	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	420.000.000	361.634.000	86,10	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta tim pelaksana kegiatan serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah, Tidak Adanya Sosialisasi Lapangan	
		Paket						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
13	0515	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Ciampea	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	385.264.000	360.796.000	93,65	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
14	0516	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Cibungbulang	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	370.000.000	334.685.000	90,46	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
15	0517	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Pamijahan	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	230.000.000	205.862.000	89,51	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
16	0521	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Nanggung	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	3 Desa	2.025.806.000	1.915.972.000	94,58	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
17	0522	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Cigudeg	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Cigudeg	5 Desa	2.084.210.000	2.017.384.000	96,79	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
18	0523	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Tenjo	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	231.625.000	197.085.250	85,09	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
				Paket						
19	0524	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Ciawi	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	247.632.000	221.664.000	89,51	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
20	0526	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Megamendung	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	2 Desa	960.090.000	929.194.350	96,78	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	
21	0527	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Caringin	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan	5 Desa	2.662.403.000	2.205.910.000	82,85	100,00	Desa Cimande Luncuran Pembayaran	Luncuran Pembayaran

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			prasarana dan sarana air minum							
22	0530	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Dramaga	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	254.540.000	241.875.000	95,02	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	
				Paket						
23	0531	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Tamansari	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	8 Desa	6.370.992.000	5.882.185.942	92,33	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
24	0532	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Klapanunggal	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	457.853.000	441.520.000	96,43	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
				Paket						
25	0533	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Ciseeng	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	244.540.000	234.197.000	95,77	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	
				Paket						
26	0534	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Rancabungur	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	244.390.000	221.707.000	90,72	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
27	0535	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Sukajaya	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	8 Desa	4.498.275.000	4.309.208.595	95,80	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
28	0536	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Tanjungsari	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	340.538.000	220.587.000	64,78	100,00	Tidak Cukupnya waktu Pencarian untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Jadwal Lapangan yang Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	
				Paket						
29	0538	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Cigombong	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	451.626.000	401.602.000	88,92	100,00	Luncuran Pembayaran	Luncuran Pembayaran
				Paket						
30	0539	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Leuwisadeng	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum	4 Desa	1.591.639.000	1.232.116.480	77,41	91,43	Pekerjaan di Desa Sadeng gagal lelang 2 (dua) kali, sehingga tidak mencukupi waktu pekerjaan. (Mata Air)	Tidak Dikerjakan
31	0540	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Tenjolaya	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	230.385.000	196.655.500	85,36	100,00	Luncuran Pembayaran	Luncuran Pembayaran
				Paket						
32	0616	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Parung Panjang	Tersedianya Pembangunan SPAM	1	249.685.000	216.489.000	86,70	100,00	Luncuran Pembayaran	Luncuran Pembayaran
				Paket						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
33	1843	Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Tersedianya Operasional	1	1.511.301.000	898.056.650	59,42	100,00	Penyesuaian Kebutuhan serta tidak cukupnya waktu pencairan untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Bahan Baku Bangunan	
			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Tahun						
34	2991	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Meningkatnya sarana sanitasi	50	2.448.961.000	2.148.940.100	87,75	80,20	Untuk Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan Kepada Pihak Masyarakat /Kontur tanah tidak masuk secara teknis.	untuk Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan Kepada Pihak Masyarakat Tidak Dikerjakan
			masyarakat skala Rumah Tangga yang sehat	Lokasi						
35	3291	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana air limbah yang masih berfungsi dan layak bagi masyarakat	3 Dokumen	583.207.000	380.312.200	65,21	100,00		
36	4000	Pembangunan SPAM di Kecamatan Tanjungsari	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Tanjungsari	1 Lokasi 400 Jiwa	15.947.000	15.947.000	100,00	100,00		
37	4001	Pembangunan SPAM di Kecamatan Ciawi	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Ciawi	1 Lokasi 500 Jiwa	26.989.000	26.989.000	100,00	100,00		
38	4002	Pembangunan SPAM di Kecamatan Sukajaya	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Sukajaya	3 Lokasi Kegiatan 2000 Jiwa	33.990.000	33.990.000	100,00	100,00		
39	4003	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Parung	Tersedianya Pembangunan SPAM dan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kecamatan Parung	1 Lokasi 600 Jiwa	9.435.000	9.435.000	100,00	100,00		
40	4004	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Nanggung	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1 Lokasi 250 Jiwa	16.980.000	16.980.000	100,00	100,00		
41	4005	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Sukamakmur	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1 Lokasi 300 Jiwa	33.440.000	33.440.000	100,00	100,00		
42	4006	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Leuwisadeng	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi/ Retikulasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	6 lokasi 1420 jiwa	20.750.000	20.750.000	100,00	100,00		
43	4007	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Cisarua	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Cisarua	6 Lokasi 400 Jiwa	28.881.000	28.881.000	100,00	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
44	4008	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Tenjolaya	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Tenjolaya	1 Lokasi 150 Jiwa	8.324.000	8.324.000	100,00	100,00		
45	4009	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Citeureup	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Citeureup	3 Lokasi 150 Jiwa	10.436.000	10.436.000	100,00	100,00		
46	4010	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Pamijahan	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Pamijahan	2 Lokasi 150 Jiwa	21.473.000	21.473.000	100,00	100,00		
47	4011	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Kemang	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Kemang	2 Lokasi 150 Jiwa	8.316.000	8.316.000	100,00	100,00		
48	4012	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Rumpin	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Rumpin	2 Lokasi 150 Jiwa	5.982.000	5.982.000	100,00	100,00		
49	4013	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Cigudeg	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Cigudeg	2 Lokasi 150 Jiwa	59.700.000	59.630.500	99,88	100,00		
50	4014	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Jasinga	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Jasinga	2 Lokasi 350 Jiwa	6.573.000	6.573.000	100,00	100,00		
51	4015	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Sukaraja	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Sukaraja	1 Lokasi 350 Jiwa	15.961.000	15.961.000	100,00	100,00		
52	4016	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Dramaga	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Dramaga	1 Lokasi 200 Jiwa	16.987.000	16.987.000	100,00	100,00		
53	4017	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Klapanunggal	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Klapanunggal	1 Lokasi 300 Jiwa	8.377.000	8.377.000	100,00	100,00		
54	4018	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Ciomas	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Ciomas	2 Lokasi 500 Jiwa	39.842.000	39.842.000	100,00	100,00		
55	4019	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Cibungbulang	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Cibungbulang	2 Lokasi 280 Jiwa	15.738.000	15.738.000	100,00	100,00		
56	4020	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarana Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Tenjo	Tersedianya Pembangunan SPAM di Kecamatan Tenjo	1 Lokasi 300 Jiwa	27.100.000	27.032.500	99,75	100,00		
57	5000	Perluasan Pembangunan SPAM dan Pembangunan Baru Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Layanan SPAM (DAK Reguler)	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum	1 Lokasi 1200 Jiwa	3.274.186.000	2.402.989.175	73,39	88,48	2 Kegiatan Gagal Lelang	
58	5100	Perluasan Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM (DAK Penugasan)	Terlayannya desa yang membutuhkan akses air minum	1 Lokasi 2000 Jiwa	4.363.528.000	4.331.949.000	99,28	100,00	Jadwal Lapangan Habis untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			melalui penyediaan sarana air minum							
59	6000	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Reguler)	Terbangunnya IPAL Komunal sebagai sarana sanitasi	17 IPAL Komunal	7.500.000.000	7.375.425.000	98,34	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
			berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor							
60	6100	Pembangunan Tangki Septik Individual (DAK Penugasan)	Terbangunnya Tangki Septik Individu sebagai sarana sanitasi	592 Tangki Septik Individual	2.800.000.000	2.781.281.000	99,33	100,00	Penyesuaian Kebutuhan	
			berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor							
22 Program Pengendalian Banjir (29 Kegiatan)					42.287.661.000	35.316.796.465	83,52	96,67		
1	0001	Pembuatan TPT di Kecamatan Cibinong	Terbuatnya/terbangunnya TPT	9	6.829.736.000	6.296.805.250	92,20	98,46	Pada Pembuatan TPT Blok Rangkem terdapat beberapa item pekerjaan belum terlaksana karena terdapat kendala di internal pelaksana	mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
				Paket						
2	0002	Pembuatan TPT di Kecamatan Gunung Putri	Terbuatnya/terbangunnya TPT	4	2.344.342.000	1.974.430.800	84,22	100,00		
				Paket						
3	0003	Pembuatan TPT di Kecamatan Citeureup	Terbuatnya/terbangunnya TPT	5	1.956.860.000	1.598.425.400	81,68	100,00		
				Paket						
4	0004	Pembuatan TPT di Kecamatan Sukaraja	Terbuatnya/terbangunnya TPT	8	4.398.675.000	3.657.987.600	83,16	94,29	Pada Pembuatan TPT Kp. Bloodes, Muka air naik dan terlambat proses pelaksanaan	menambah pekerja, bahan, mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
				Paket						
5	0005	Pembuatan TPT di Kecamatan Babakan Madang	Terbuatnya/terbangunnya TPT	3	989.007.000	591.658.000	59,82	79,55	Pada pembuatan TPT Sungai Cikeas Desa Jayanti, Progres pekerjaan lambat, tenaga kerja sedikit.	menambah pekerja, bahan dan mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
				Paket						
6	0008	Pembuatan TPT di Kecamatan Cariu	Terbuatnya/terbangunnya TPT	4	3.479.898.000	2.602.429.000	74,78	91,11	Pada Pembuatan TPT Kp. Palahlar, beberapa item pekerjaan belum terlaksana karena terdapat kendala di internal pelaksana, progres pelaksanaan terlambat	menambah pekerja dan suplai bahan, mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				Paket					Pada Pembuatan TPT Kp. Ciburahol, Hasil PHO terdapat item yang belum terlaksana.	mengerjakan kembali kekurangan, menambah pekerja dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
7	0010	Pembuatan TPT di Kecamatan Parung	Terbuatnya/terbangunnya TPT	2	777.467.000	699.891.000	90,02	100,00		
				Paket						
8	0013	Pembuatan TPT di Kecamatan Bojonggede	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	3.153.789.000	2.799.063.000	88,75	100,00		
				Paket						
9	0015	Pembuatan TPT di Kecamatan Ciampea	Terbuatnya/terbangunnya TPT	2	1.241.082.000	718.987.000	57,93	76,67	Pada Pembuatan TPT Bojongrangkas, Terlambat memulai pelaksanaan	menambah pekerja dan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
				Paket						
10	0016	Pembuatan TPT di Kecamatan Cibungbulang	Terbuatnya/terbangunnya TPT	2	2.376.629.000	1.906.671.000	80,23	96,05	Pada Pembuatan TPT SDN Ciaruteun Udik, Progres pekerjaan lambat, tenaga kerja sedikit.	menambah pekerja, bahan dan mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
				Paket						
11	0019	Pembuatan TPT di Kecamatan Jasinga	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	426.950.000	392.722.000	91,98	100,00		
				Paket						
12	0025	Pembuatan TPT di Kecamatan Cisarua	Terbuatnya/terbangunnya TPT	3	974.496.000	894.560.000	91,80	100,00		
				Paket						
13	0026	Pembuatan TPT di Kecamatan Megamendung	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	682.310.000	545.517.000	79,95	100,00		
				Paket						
14	0027	Pembuatan TPT di Kecamatan Caringin	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	778.475.000	725.449.000	93,19	100,00		
				Paket						
15	0028	Pembuatan TPT di Kecamatan Cijeruk	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	987.259.000	970.055.000	98,26	100,00		
				Paket						
16	0029	Pembuatan TPT di Kecamatan Ciomas	Terbuatnya/terbangunnya TPT	3	2.196.306.000	1.722.365.800	78,42	100,00		
				Paket						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 0030 Pembuatan TPT di Kecamatan Dramaga	Terbuatnya/terbangunnya TPT	5	2.339.865.000	1.087.362.840	46,47	88,22	Beberapa item pekerjaan belum terlaksana karena terdapat kendala di internal pelaksana, progres pelaksanaan terlambat	menambah pekerja dan suplai bahan, mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
		Paket					Pada Pembuatan TPT Kp.Cibeureum, Progres pekerjaan lambat, tenaga kerja sedikit, terdapat kendala di internal pelaksana	mengganti pekerja, menambah suplai bahan dan mempercepat pekerjaan dengan memberi kesempatan 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaja.
18 0031 Pembuatan TPT di Kecamatan Tamansari	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	1.000.000.000	939.144.000	93,91	100,00		
		Paket						
19 0035 Pembuatan TPT di Kecamatan Sukajaya	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	662.842.000	630.724.000	95,15	100,00		
		Paket						
20 0036 Pembuatan TPT di Kecamatan Tanjungsari	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	971.024.000	935.677.000	96,36	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
21 1000 Pembuatan TPT Kampung Jati RT 03 RW 04	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	1.140.820.000	1.140.820.000	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
22 1001 Pembuatan TPT Sungai Cikeas	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	180.068.000	180.067.750	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
23 1002 Pembuatan TPT Kp. Nenglasari	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	447.184.000	353.408.800	79,03	79,03	Putus Kontrak	
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
24 1003 Pembangunan TPT Sungai Ciapus	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	690.291.000	690.291.000	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
25 1004 Pembuatan TPT Sugai Cimapag Ds. Bab. Sadeng	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	351.660.000	351.659.250	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
26 1005 Pembuatan TPT Sungai Cikarang	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	161.874.000	161.873.875	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
27 1006 Pembangunan TPT Kp. Cibeling	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	360.748.000	360.748.000	100,00	100,00		
		Tebing Penahan Tanah						
		Tebing Sungai						
28 1007 Pembangunan TPT Kp. Ciomas I RT 003/001 Desa Ciomas Rahayu	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	355.631.000	355.631.000	100,00	100,00		

PROGRAM URAIAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
			URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
						(Rp)	(%)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
				Tebing Penahan Tanah Tebing Sungai						
29	1008	Pembuatan TPT Kali Ciesek D.I. Kabandungan RT 4/3	Terbuatnya/terbangunnya TPT	1	32.373.000	32.372.100	100,00	100,00		
				Tebing Penahan Tanah Tebing Sungai						
23 Program Pengelolaan Jasa Konstruksi (26 Kegiatan)					47.801.036.000	44.350.929.690	92,78	84,46		
1	0001	Bimbingan Teknis Perencanaan	Terselenggaranya kegiatan Bimtek Perencanaan bagi pegawai DPUPR	30 orang	224.195.000	182.946.000	81,60	100,00		
2	0002	Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 30 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	173.969.500	77,60	100,00		
3	0003	Bimbingan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 30 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	173.963.000	77,59	100,00		
4	0004	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 40 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	170.036.500	75,84	100,00		
5	0005	Bimbingan Teknis ISDA	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 30 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	186.107.250	83,01	100,00		
6	0006	Bimbingan Teknis Penyehatan Lingkungan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 30 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	172.010.000	76,72	100,00		
7	0007	Bimbingan Teknis Penataan Ruang	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis untuk pembinaan pegawai 30 Orang pegawai	30 orang	224.195.000	169.943.400	75,80	100,00		
8	0009	Pengawasan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tereleenggaranya administrasi kegiatan	1	300.000.000	-	-	-	Kesulitan mencari petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.	Dalam merencanakan kegiatan seharusnya sudah tersusun rapi mulai dari rencana kerja, metode pelaksanaan kegiatan dan aturan- aturan atau petunjuk teknisnya
			Pengawasan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Berkas						
9	0101	Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk	100	150.000.000	107.781.000	71,85	100,00	Waktu pelaksanaan terlalu mepet, sehingga pelaksanaan tidak terselenggara dengan optimal.	Agar perencanaan Bimtek supaya lebih dimatangkan lagi, tepat sasaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
			mengikuti Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk pembinaan pegawai	orang						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100102Pembekalan dan Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk	40	224.195.000	123.554.700	55,11	100,00	Jumlah peserta dari UPT - UPT yang diikuti sertakan kurang banyak.	Agar lebih ditekankan kepada UPT-UPT untuk lebih banyak mengirimkan peserta uji kompetensi agar pelaksanaan dan mendapatkan hasil yang maksimal, kalau tidak melanggar ketentuan akan melibatkan pihak asosiasi jasa konstruksi sebagai peserta.
	mengikuti Pembekalan dan Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan untuk pembinaan pegawai	orang						
110103Rakor Tim Pembina Jasa konstruksi Kabupaten Bogor	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti	200	150.000.000	-	-	-	Kesulitan dalam mencari narasumber yang berkompeten	Untuk lebih dimatangkan lagi dalam merencanakan kegiatan supaya pada waktu pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
	Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor	orang						
120104Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Jasa konstruksi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk	1	150.000.000	-	-	-	Kesulitan dalam mencari narasumber yang berkompeten	Untuk lebih dimatangkan lagi dalam merencanakan kegiatan supaya pada waktu pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
	mengikuti Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Jasa konstruksi	Paket						
130105Seminar/Lokakarya Jasa Konstruksi	Jumlah pegawai yang dikirim	200	300.000.000	-	-	-	Kesulitan dalam mencari narasumber yang berkompeten	Untuk lebih dimatangkan lagi dalam merencanakan kegiatan supaya pada waktu pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
	untuk mengikuti Seminar/Lokakarya Jasa Konstruksi	orang						
140106Monitoring dan Bantuan Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Desa	Terelenggaranya administrasi kegiatan	1	305.994.000	193.880.600	63,36	100,00	Usulan SK Tim Teknis dari Dinas PUPR hanya berlaku dari bulan Januari s/d Mei 2019, sehingga besaran serapan anggarannya tidak maksimal.	Akan konsultasi ke Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, supaya Staf Bidang Jasa Konstruksi dilibatkan sebagai Tim Teknis.
	Monitoring dan Bantuan Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Desa	Berkas						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
	URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 0107 Monitoring dan Bantuan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-gedung Pemerintahan	Tereleenggaranya administrasi kegiatan	1	514.547.000	385.704.400	74,96	100,00	Petugasnya terbatas/personil kurang sehingga menghambat pekerjaan	isarankan menambah petugas/personil sehingga dapat maksimal dalam serapan anggarannya.
	Monitoring dan Bantuan Teknis Pembangunan /Rehabilitasi Gedung-gedung Pemerintahan	Berkas						
16 0110 Bantuan Teknis Penilaian Bangunan	Tereleenggaranya administrasi kegiatan	1	48.918.000	28.032.000	57,30	100,00	Hanya beberapa penilaian aset	Seharusnya perlu sosialisasi kepada pihak yang terkait agar pelaksanaannya lebih maksimal.
	Bantuan Teknis Penilaian Bangunan	Berkas						
17 0111 Pembangunan/Revitalisasi Gedung UPT, Laboratorium & Workshop	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	3.500.000.000	3.483.807.200	99,54	100,00		
		Paket						
18 0211 Rehabilitasi Gedung Kantor UPT	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	2.305.000.000	2.116.143.690	91,81	100,00		
		Paket						
19 0919 Pembangunan Menara Masjid Besar Kecamatan Ciomas	Tereleenggaranya administrasi kegiatan	1	430.000.000	387.130.500	90,03	100,00		
	Pembangunan Menara Masjid Besar Kecamatan Ciomas	Paket						
20 0922 Pembangunan Menara Masjid Besar Kecamatan Klapanunggal	Tereleenggaranya administrasi kegiatan	1	430.000.000	415.618.600	96,66	100,00		
	Pembangunan Menara Masjid Besar Kecamatan Klapanunggal	Kegiatan						
21 1000 Revitalisasi Gedung Kantor Kejari	Tereleenggaranya administrasi	1	30.000.000.000	28.482.865.000	94,94	95,87	Waktu pelaksanaan kegiatan terlalu mepet, jadi pelaksanaan gedung mulai dari perencanaan dan pelaksanaan fisiknya di selesai sampai akhir tahun anggaran 2019	Semestinya untuk pekerjaan fisik bangunan gedung mulai dari perencanaan dan pelaksanaan fisiknya di estimasi secepat mungkin, supaya dilapangan dapat dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan yang seideal mungkin
	kegiatan Gedung Kantor Kejari	Kegiatan						
22 1005 Penyusunan DED Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor	Tersusunnya DED Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor	1	90.000.000	83.679.500	92,98	100,00		
		Berkas						
23 1010 Pembangunan/Revitalisasi Gedung UPT, Laboratorium & Workshop	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	2.817.834.000	2.817.833.450	100,00	100,00		
		Paket						
24 1011 Rehabilitasi Gedung Kantor UPT	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	550.431.000	550.430.900	100,00	100,00		
		Paket						
25 1012 Pembangunan mesjid besar Kecamatan Tajur Halang	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	2.685.164.000	2.685.163.750	100,00	100,00		
		unit gedung						
26 1013 Rehabilitasi Masjid Baitul Faizin	Jumlah/luas gedung yang dibangun	1	1.279.588.000	1.260.328.750	98,49	100,00		
		unit gedung						

PROGRAM URAIAN KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME OUTPUT		ANGGARAN		FISIK KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
					(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 Program Perencanaan Tata Ruang (2 Kegiatan)				348.847.000	315.093.000	90,32	100,00		
1	0002 Penyempurnaan Materi Teknis RDTR yang akan Diperdakan	Buku Materi Teknis RDTR dan PZ serta Ranperda	1 Dokumen Materi Teknis RDTR dan PZ serta Ranperda	144.857.000	132.276.500	91,32	100,00		
2	0003 Updating Data dan Informasi Penataan Ruang	Buku Profil Tata Ruang dan Peta	8 buku dokumen dan Peta	203.990.000	182.816.500	89,62	100,00		
25 Program Pemanfaatan Ruang (3 Kegiatan)				1.236.262.000	1.081.808.700	87,51	100,00		
1	0001 Transformasi Data Base Site Plan dan Ijin Lokasi pada Aplikasi Sistem GIS	Database site plan dan ijin lokasi pada aplikasi sistem GIS	10 dokumen	154.847.000	101.361.550	65,46	100,00	Anggaran penggandaan yang terlalu besar dan tidak mungkin diserap	
2	0002 Pengelolaan Pelayanan Rencana Tapak (Site Plan) dan Penelitian Rencana Tapak	Buku pertelaan rencana tapak (site plan)	10 buku	536.457.000	456.713.850	85,14	100,00		
3	0103 Penyusunan Site Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor	Dokumen Site Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor	10 dokumen	544.958.000	523.733.300	96,11	100,00		
26 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2 Kegiatan)				567.849.000	535.993.000	94,39	100,00		
1	0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	350 objek	286.182.000	271.992.000	95,04	100,00		
2	0004 Pengukuran Lapangan (stake out) terhadap Site Plan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya stake out untuk siteplan	684 mm	281.667.000	264.001.000	93,73	100,00		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (21 Program, 1.106 Kegiatan)				964.445.500.000	837.740.790.638	86,86	89,75		
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				57.584.218.000	57.531.768.330	99,91	99,91		
JUMLAH SELURUHNYA				1.022.029.718.000	895.272.558.968	87,60	94,83		

Cibinong, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOGOR

R. SOEBIANTORO, W. ATD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

